

工程列管(東山高中及大肚幼兒園)

施工中標案

項次	工程名稱	開工日	完工日(已核准展延最末日)	契約金額(已核准變更設計後總金額：元)	辦理進度109/10/31		工地施工概況(如假設工程、地下結構、地上結構、內外裝修、周邊雜項等或已完工、停工中)	待處理或處理中之行政事項(如涉及變更設計、界面爭議協調、證照許可送審、督導查核、驗收結算等)	遭遇問題及管制事項
					預定%	實際%			
1	東山高中游泳訓練中心場館新建工程	108.7.1	109.12.22	184,000,000	88.77	74.67	A、B區內、外牆泥作施作 A、B區牆面貼磚 外牆金屬網口型鋼組立 電氣、弱電、空調配管配線 A區外牆耐候塗料噴塗 A區屋面絞合式鋼板不銹鋼天溝安裝	辦理第一次變更設計中	
2	大肚文中二預定地興建幼兒園工程(大肚幼兒園)	107.12.10	110.1.11	45,783,997	73.16	66.22	鋼構材料進場及泥作工項施作		