

# 教育部工程施工查核(督導)小組工程施工查核及複查缺失一覽表

列表日期：111年01月12日

期間：自 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日		總件數 128 件							
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或 <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	<a href="#">115</a>	89.84%	0	<a href="#">8</a>	<a href="#">107</a>	0	16
2	4.02.03.04	<input type="checkbox"/> 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 有無對檢(試)驗報告判讀認可	<a href="#">106</a>	82.81%	0	<a href="#">9</a>	<a href="#">97</a>	0	18
3	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	<a href="#">85</a>	66.41%	0	0	<a href="#">85</a>	0	0
4	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	<a href="#">79</a>	61.72%	0	0	<a href="#">79</a>	0	0
5	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	<a href="#">77</a>	60.16%	0	0	<a href="#">77</a>	0	0
6	4.01.06	監造計畫 <input type="checkbox"/> 無核定紀錄，或 <input type="checkbox"/> 未確實審查查，或 <input type="checkbox"/> 未依變更設計檢討進版更新	<a href="#">67</a>	52.34%	0	0	<a href="#">67</a>	0	0
7	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	<a href="#">66</a>	51.56%	0	0	<a href="#">66</a>	0	0
8	4.03.03	施工日誌 <input type="checkbox"/> 未落實執行或 <input type="checkbox"/> 未依規定制定格式	<a href="#">65</a>	50.78%	0	0	<a href="#">65</a>	0	0
9	4.03.99	其他承造廠商缺失	<a href="#">62</a>	48.44%	0	0	<a href="#">62</a>	0	0
10	4.02.99	其他監造單位品管缺失	<a href="#">60</a>	46.88%	0	0	<a href="#">60</a>	0	0
11	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求	<a href="#">58</a>	45.31%	0	0	<a href="#">58</a>	0	0
12	4.02.03.08	<input type="checkbox"/> 有無依契約規定填報監造報表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載，或 <input type="checkbox"/> 使用規定格式報表	<a href="#">58</a>	45.31%	0	0	<a href="#">58</a>	0	0
13	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	<a href="#">58</a>	45.31%	0	0	<a href="#">58</a>	0	0

14	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	<a href="#">55</a>	42.97%	0	0	<a href="#">55</a>	0	0
15	4.02.03.05	<input type="checkbox"/> 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 <input type="checkbox"/> 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	<a href="#">54</a>	42.19%	0	0	<a href="#">54</a>	0	0
16	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或( )未符合需求	<a href="#">54</a>	42.19%	0	0	<a href="#">54</a>	0	0
17	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 <input type="checkbox"/> 無缺失矯正預防措施，或 <input type="checkbox"/> 缺失未追蹤改善，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	<a href="#">50</a>	39.06%	0	0	<a href="#">50</a>	0	0
18	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	<a href="#">45</a>	35.16%	0	0	<a href="#">45</a>	0	0
19	4.01.14	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善	<a href="#">40</a>	31.25%	0	0	<a href="#">40</a>	0	0
20	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	<a href="#">39</a>	30.47%	0	0	<a href="#">39</a>	0	0
21	4.03.05	<input type="checkbox"/> 對材料檢(試)驗未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告未予判讀；或 <input type="checkbox"/> 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或 <input type="checkbox"/> 未符合工程需求	<a href="#">39</a>	30.47%	0	0	<a href="#">39</a>	0	0
22	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置	<a href="#">38</a>	29.69%	0	0	<a href="#">38</a>	0	0
23	4.02.01.10	<input type="checkbox"/> 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	<a href="#">37</a>	28.91%	0	0	<a href="#">37</a>	0	0
24	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	<a href="#">36</a>	28.13%	0	0	<a href="#">36</a>	0	0
25	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	<a href="#">36</a>	28.13%	0	0	<a href="#">36</a>	0	0
26	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	<a href="#">36</a>	28.13%	0	0	<a href="#">36</a>	0	0
27	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天	<a href="#">34</a>	26.56%	0	<a href="#">3</a>	<a href="#">31</a>	0	9

		井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...								
28	5.01.99	其他混凝土施工缺失	<a href="#">31</a>	24.22%	0	0	<a href="#">31</a>	0	0	
29	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求	<a href="#">29</a>	22.66%	0	0	<a href="#">29</a>	0	0	
30	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實	<a href="#">29</a>	22.66%	0	0	<a href="#">29</a>	0	0	
31	5.07.01.99	其他一般施工缺失	<a href="#">29</a>	22.66%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">28</a>	0	2	
32	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	<a href="#">29</a>	22.66%	0	<a href="#">2</a>	<a href="#">27</a>	0	6	
33	4.01.13	<input type="checkbox"/> 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整	<a href="#">27</a>	21.09%	0	0	<a href="#">27</a>	0	0	
34	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	<a href="#">27</a>	21.09%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">26</a>	0	2	
35	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	<a href="#">27</a>	21.09%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">26</a>	0	2	
36	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	<a href="#">26</a>	20.31%	0	0	<a href="#">26</a>	0	0	
37	4.03.02.12	<input type="checkbox"/> 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	<a href="#">23</a>	17.97%	0	0	<a href="#">23</a>	0	0	
38	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	<a href="#">23</a>	17.97%	0	0	<a href="#">23</a>	0	0	
39	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者， <input type="checkbox"/> 未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或 <input type="checkbox"/> 無試運轉及測試計畫書，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	<a href="#">22</a>	17.19%	0	0	<a href="#">22</a>	0	0	
40	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能	<a href="#">22</a>	17.19%	0	0	<a href="#">22</a>	0	0	

		試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求...								
41	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	<u>20</u>	15.63%	0	0	<u>20</u>	0	0	
42	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	<u>19</u>	14.84%	0	<u>2</u>	<u>17</u>	0	4	
43	4.01.01	契約內 <input type="checkbox"/> 未編列品管費用，或 <input type="checkbox"/> 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 <input type="checkbox"/> 以百分比法編列之比率不符規定，或 <input type="checkbox"/> 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列環境保護相關經費，或 <input type="checkbox"/> 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 <input type="checkbox"/> 未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 <input type="checkbox"/> 未編列空氣污染防治設施經費，或 <input type="checkbox"/> 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	<u>19</u>	14.84%	0	0	<u>19</u>	0	0	
44	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	<u>19</u>	14.84%	0	0	<u>19</u>	0	0	
45	5.07.01.14	測量及放樣不落實	<u>19</u>	14.84%	0	<u>4</u>	<u>15</u>	0	4	
46	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	<u>19</u>	14.84%	0	0	<u>19</u>	0	0	