

111 年 1 月至 3 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	臺中市停車管理處	趙文弘 建築師事務所	文元營造有限公司	1. 地下室車道版筋未留設。[S] (扣 2 點) (5.02.06) 2. 地下室車道鋼筋續接器裝設不良或樑筋未留設。[S] (扣 2 點) (5.02.13) 3. 地下二樓外牆有滲水情形，防水層部份已破壞，影響防水效果。[M] (扣 3 點) (5.07.01.08)	7
2	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	臺中市停車管理處	張文滋 建築師事務所	川順營造股份有限公司	1. 屋頂層牆筋預留有三處未符規定，逕採植筋方式。(M) (扣 1 點) (5.02.06)	1
3	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	臺中市新建工程處	大渡城鄉建築師事務所	井田營造工程 有限公司/佳宥水電有限公司/冠允空調工程 有限公司	1. (1). 施工架組立，部分有不足情形，例如：(A). 電梯機坑之施工架，鋼管拼接未以八字扣固定；另亦未施作環扣插銷。(B). 部分鋼管支柱，長度不足以木角材銜接，有安全疑慮。 (2). 部分臨時用電分電箱之箱門，未張貼管理人之姓名及電話。有一處臨時用電之電線直接插入 110V 插座，未使用插頭。(M) (扣 1 點) (5.14.99)	1
4	臺中市北屯區荔枝老樹公園工程	臺中市新建工程處	翊榕環境設計有限公司	欣樺股份有限公司	1. 休憩椅與洗手台混凝土搗實不當有蜂窩。[M] (扣 3 點) (5.01.01)	3