








臺中市政府 109 年 09 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表








項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策	落後次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	105DD00 231	觀光遊憩	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	100	98	-2		<p>流廢標次數：1 期程修改次數：0 8月29日中央客委會要求補件—工作結算書，以利後續請款(合計1115萬5,288元)。 9月1日學校方立即取得電子檔，協助印製工程結算書，直接寄至中央客委會。 9月1日承包商陳經理到校關心請款進度，代老闆表達。 9月8日建築師申請期末報告書審查通過，提出支付契約價金15%，共457933元。 9月9日收到客委會來文同意撥付尾款(工程部分)新臺幣770萬9,785元整。 9月11日監造完成80本工作報告書及影音資料檔案以及完工報告書。 9月21日完成80本工作報告書及影音資料檔案驗收。 9月24日工程管理費(改稱：履約爭議調解金)新臺幣506,307入帳。 9月25日因應小教科的要求重新修改支出明細表以及契約核撥</p>	<p>落後原因： 發包工程款項已在教育局，等核撥下來</p> <p>解決對策： 等核撥下來即可付款</p>	3

										計算表，三份支出明細表、契約核撥計算以及請款佐證資料核章後寄至小教科。		
2	106DD00 066	學校工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	95	94	-1		流廢標次數：5 期程修改次數：2 1. 109年8月18日臺中市政府教育局中市教工字第1090070202號函核定展延工期70日曆天，預定竣工日修正為109年10月30日。 2. 承攬設計廠商109年9月1日提送109年8月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所109年9月1日蘇南陽拆除建字第109150號函。) 3. 配電箱接線。 4. 化糞池埋設。 4. 建物四週水溝施作。 6. 廁所天花板及隔間施作。 7. 水電及消防工程施作。 8. 109年	落後原因： 本工程已完成二次變更設計議價程序，管考期程尚未修正。 解決對策： 工程已接近竣工階段，已要求廠商增派人力加緊趕工，行政作業亦同步進行中。	7
3	106DD00 190	學校工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	196,000	87	86	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：0 1. 輕隔間組立施作完成 2. 2F 雨遮鋁飾板安裝施作完成 3. 欄杆扶手安裝施作中 4. 外圍排水設施施作中 5. 防水隔熱工程施作中 6. 地坪及牆面裝修施作中 7. 電梯設備安裝施作中	落後原因： 本案承商表示因本案第一次變更設計遲未核定，致工程進度有落後情事。 解決對策： 有關承商表示因本案第一次變更設計遲未核定致工程進度有落後情事，經查本工程辦理變更設計行政程序部分，事務所於9月14日、9月24日提報第1次變更設計預算書圖，本校刻正審核中，俟資料審核完成即行簽辦續處。	1

4	106DD00 321	學校工程	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	57	56	-1		流廢標次數：4 期程修改次數：0 開挖工程施工(基礎開挖土方土質檢討)	落後原因： 基礎開挖土方土質檢討，擬納入變更設計，核定文尚未核定 解決對策： 10月5日已收到同意承商先行施作公文，10月8日前承商會進場施作	1
5	107AD00 138	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/國民小學/軍功國小	軍功國小日式宿舍修復再利用計畫	2,000	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 109年6月5日完工且109年6月8日驗收通過目前已送教育局核銷結案	落後原因： 上級單位補助款尚未核撥 解決對策： 目前已送結案-詳帶撥款	2
6	107AD00 177	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/市立高中職/新社高中	新社高中歷史建築日式宿舍修復及再利用計畫	1,800	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 本案於109.9.26完成驗收，目前辦理結案核銷中。	落後原因： 本案已完成驗收作業，目前辦理請款作業 解決對策： 儘速完成核銷請款作業	5
7	107AD00 191	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/國民小學/永寧國小	永寧國小-歷史建築「原永寧公學校宿舍」修復及再利用計畫	2,000	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 已送件至教育局申請結案撥款	落後原因： 文化部未撥付補助款至教育局，本校已於5/19送件至教育局結案核銷，迄今未收到補助款，以致延遲付款 解決對策： 俟補助款撥入本校後核付廠商	1
8	107DD00 316	學校工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中「校園社區化改造計畫-友善育兒空間」新建幼兒園宿舍	32,390	91	90	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：1 1. 2樓內牆綠建築油漆施作、廢料清運。 2. 1、2樓內牆面及地坪磁磚施作完成。 3. 外牆仿石塗料施作。 4. 頂樓隔熱磚施作完	落後原因： 因9/14-9/20該週東北季風增強而多有強風情形，外牆塗料包覆施作困難、多被吹掉所以施工不易，原預定1星期內完成變為快2星期才完成。	4







										成。	解決對策： 增加工班及多工項全面施工。	
9	108DD00040	學校工程	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	95	94	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：0 1. 外牆裝修施工, 鋁包板及帷幕施工, 防水工程	落後原因： 本案因變更設計展延工期至109年12月8日, 已依規定申請展延管考期程 解決對策： 申請變更期程	6
10	108DD00089	學校工程	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中-校地擴充綜合體育館-校門及校園景觀改善工程	15,514.84	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 109.9.26 驗收(第2次複驗)合格, 辦理結算中	落後原因： 廠商財務因素 解決對策： 已完成驗收, 積極辦理結算	4
11	108DD00196	學校工程	教育局/國民中學/和平國中	臺中市立和平國中『泰雅意象風雨操場』採購案	10,000	30	25	-5		流廢標次數：1 期程修改次數：2 本案建築執照已掛號, 8/26 辦理山坡地雜項執照及地質敏感區第二次審查會議通過, 準備標案中。 109年9月25日中市都建字第1090185141號來函「臺中市立和平國民中學泰雅意象風雨操場興建工程」申請建造執照「免送加強山坡地雜項執照審查報告書」1案, 本局同意備查。	落後原因： 本案建築執照已掛號, 8/26 辦理山坡地雜項執照及地質敏感區第二次審查會議通過, 準備標案中。 (請問何時可上網招標?) 解決對策： 109年9月25日中市都建字第1090185141號來函「臺中市立和平國民中學泰雅意象風雨操場興建工程」申請建造執照「免送加強山坡地雜項執照審查報告書」1案, 本局同意備查。	2
12	108DD00283	學校工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中-改善圖書館閱讀環境暨社區共讀站裝	4,986	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 已向教育局請款, 尚未撥款	落後原因： 1. 本校已於8月3日檢送第三次支出明細表。 2. 8月6日教育局	3


				修工程							回覆收到相關資料。 3.8月24日教育局電洽要求本校發函說明請款項目比例狀況(已發文)。4.9月16日寄成果報告書與最後一次請款支出明細表。 5.9月21日教育局會計致電本校會計協調第三次請款支出明細表 解決對策： 本校經協調後，刻正修正相關表件，修正完成後將盡速寄出辦理請款事宜	
13	108DD00312	學校工程	教育局/國民小學/大肚國小	大肚國民小學運動場地整建工程	4,400	63	59	-4		流廢標次數：1 期程修改次數：0 9月12日截根牆灌漿及取樣 9月23日第二次工程會議	落後原因： 跑道周圍截根牆施工困難 解決對策： 於8月24日工務會議研議解決方案	1
14	108DD00334	學校工程	教育局/國民中學/沙鹿國中	108年度臺中市立沙鹿國民中學音樂大樓校舍耐震補強工程暨其週邊擋土牆修復(含周邊地坪排水設施)工程	10,628.769	98	95	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：0 本月廠商於9月12日申報竣工，本月辦理竣工確認和第1次驗收(於9月30日辦理)事宜。	落後原因： 本案因辦理契約變更，承商申請自8月26日停工，契約變更程序業於9月7日完成，廠商於9月12日申報竣工。本校已於9月18日完成竣工確認，另為配合外聘協助驗收委員時間，將於9月30日辦理第1次驗收作業。 解決對策： 預計於10月完成驗收相關事宜爾後盡速辦理驗收後結算作業。	2

15	108DD00 343	學校工程	教育局/國民小學/僑忠國小	僑忠國小無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	9,833.893	95	89	-6		流廢標次數：0 期程修改次數：0 變更設計停工中	落後原因： 變更設計停工中 解決對策： 變更設計工程設計中	1
16	108DD00 364	學校工程	教育局/國民中學/東新國中	東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程	1,291.825	95	71	-24		流廢標次數：1 期程修改次數：0 材料送審中	落後原因： 材料送審中 解決對策： 加緊趕工	1
17	108DD00 371	學校工程	教育局/國民小學/西屯國小	108學年度臺中市西屯國小行政大樓西側老舊廁所整修工程	4,300	98	95	-3		流廢標次數：2 期程修改次數：0 泥作工程、水電工程	落後原因： 施工進度落後 解決對策： 加速施工	2
18	108DD00 378	學校工程	教育局/國民中學/黎明國中	臺中市立黎明國民中學「108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」工程	5,888	95	92	-3		流廢標次數：2 期程修改次數：0 黎穗樓化糞池及黎明堂廁所9/6已完工，目前進行其他各棟廁所工程	落後原因： 因配合學校活動展延工期12天 解決對策： 原訂9/28完工，展延工期12天， 預訂10/10如期完工	1
19	109AD00 060	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/市立高中職/龍津高中	臺中市立龍津高級中等學校活動中心舞台、燈光及音響設備改善	3,000	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 因配合活動中心竣工驗收期程及木地板施工介面整合，通知交貨時間延至109年9月8日，故進度遲延。	落後原因： 因配合活動中心竣工驗收及木地板施工介面整合，通知交貨時間延至109年9月8日，故進度遲延。 解決對策： 已協調完畢，應可如期交貨。	1
20	109AD00 081	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中落實新課綱提升資訊科技素養計畫設備採購	3,000	70	40	-30		流廢標次數：4 期程修改次數：0 本案業於9月23日決標在案，已申請決標後期程修正。	落後原因： 修改決標後期程 解決對策： 修改決標後期程	3
21	109AD00 099	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學改制高工新實建校舍充實	2,120	55	40	-15		流廢標次數：0 期程修改次數：0 已簽約完成，因高工大樓展延工期至109年	落後原因： 因高工大樓展延工期至109年12月8日，有關本採購案智慧黑	1



		用)		教學大樓暨實習工廠智慧黑板採購						12月8日,有關本採購案智慧黑板,佈告欄,白板等,尚無法請廠商安裝及施作	板,佈告欄,白板等,尚無法請廠商安裝及施作 解決對策: 變更管考期程表日期	
22	109AD00133	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中校園安全監視系統財物採購	1,200	35	30	-5		流廢標次數:1 期程修改次數:0 本案重新修正經費概算表,報教育局修正	落後原因: 修正經費概算表 解決對策: 修正經費概算表	1
23	109DD00006	學校工程	教育局/國民小學/大肚國小	大肚國小-109年校園電力改善工程	2,000	87	72	-15		流廢標次數:0 期程修改次數:0 1.6/12因本校外電施作之台電申請行政程序,經施工單位、監造單位及校方研議後,為免影響工進,核定施工單位辦理停工。 2.台電已完成外部供電設備,監造單位於9/15提送第一次設計變更案,本校預計於10/7上午10時召開第三次工務會議研議後續事宜。	落後原因: 因本校外電施作之台電申請行政程序,經施工單位、監造單位及校方研議後,為免影響工進,核定施工單位辦理停工。 解決對策: 先行辦理停工,刻正辦理行政申請及後續設計變更事宜等作業。	2
24	109DD00013	學校工程	教育局/國民小學/四維國小	108年度四維國小B棟老舊廁所整修工程案	2,511.892	100	98	-2		流廢標次數:2 期程修改次數:0 1.7/31工程完成驗收,廠商於9/16送結算資料到學校。 2.9/23辦理規劃設計監造單位驗收工作完成。 3.目前彙整成果準備送教育局核銷	落後原因: 廠商驗收結束後延遲送結算資料,以致學校結算時間拉長。 解決對策: 已完成監造驗收,儘速送結算資料至教育局核銷	1
25	109DD00020	學校工程	教育局/國民小學/龍泉國小	龍泉國小108年度龍泉樓老舊廁所改善工程	2,736	95	89	-6		流廢標次數:4 期程修改次數:0 施工中	落後原因: 廠商工班調度出問題 解決對策: 發文催促廠商趕工並請建築師注意廠商工	2

												程延宕問題同步催請廠商盡速趕工，另每日皆催廠商派工進場施工。截至10/6已剩搗擺、門、鏡子及裝置美化壓克力圖案等安裝工程未完成，預計本周完工。	
26	109DD00021	學校工程	教育局/國民中學/善水國民中小學	臺中市立善水國民中小學109年餐廳整建工程案	2,988	40	25	-15		流廢標次數：2 期程修改次數：0 本案因使用執照補照問題，於109年8月31日善水總字1090004225函報教育局暫時解除管制，教育109年9月7日函復同意所請(中市教中字第1090075299號)	落後原因： 本案因使用執照補照問題，於109年8月31日善水總字1090004225函報教育局暫時解除管制，教育109年9月7日函復同意所請(中市教中字第1090075299號) 解決對策： 本案因使用執照補照問題，於109年8月31日善水總字1090004225函報教育局暫時解除管制，教育109年9月7日函復同意所請(中市教中字第1090075299號)	2	
27	109DD00064	學校工程	教育局/國民小學/力行國小	力行國小108學年度行善樓老舊廁所整修工程	3,376	95	87	-8		流廢標次數：0 期程修改次數：0 隔間牆施工，小便斗、馬桶安裝。烤漆鋼板裝置完成。 油漆工程進行中、隔板、磁磚、馬賽克磁磚等待料件進貨即可施工。	落後原因： 廠商原承諾學校9月底完工，但因馬賽克拼貼(本校要求)、隔板顏色訂製(本校要求)、烤漆鋼板(本校要求)，場師訂貨有其時程，故無法於9月底完工。 解決對策： 依合約應於10月完工，請廠商趕工，承諾完工日期延至109/10/31	2	

28	109DD00067	學校工程	教育局/國民小學/大雅國小	臺中市大雅區大雅國民小學「仁愛樓及信義樓前排水系統整建工程」	2,996.731	71	70	-1		流廢標次數：2 期程修改次數：0 原有植栽移植 土方開挖 模板灌漿工程 鋼筋固定工程	落後原因： 配合工班進度落後 解決對策： 增加工班人數，加快進程	1
29	109DD00072	學校工程	教育局/國民小學/東平國小	東平國小辦理西棟及南棟教室磁磚剝落修繕-校園教學環境安全改善工程	3,800	95	91	-4		流廢標次數：0 期程修改次數：0 斜屋頂與女兒牆仿石漆部分已如期完成，但鯉魚躍龍門壁畫部分因進口之馬賽克磁磚缺貨中，目前待料中，無法施作，已逾履約期限，將按日計罰	落後原因： 斜屋頂與女兒牆仿石漆部分已如期完成，但鯉魚躍龍門壁畫部分因進口之馬賽克磁磚缺貨中，目前待料中，無法施作，已逾履約期限，將按日計罰 解決對策： 待馬賽克磚進口後再行施作，廠商逾期按日計罰	1
30	109DD00088	學校工程	教育局/國民小學/益民國小	臺中市大里區益民國小108年度校舍老舊廁所整修工程	4,720	72	71	-1		流廢標次數：2 期程修改次數：0 牆壁粉光、洗手台組立與灌漿、水電配管配線	落後原因： 適逢工程督導後須缺失改善。 解決對策： 請承商加強改善	1
31	109DD00090	學校工程	教育局/國民小學/外埔國小	臺中市外埔區外埔國小A1、A2棟教室校舍耐震補強工程	13,001.067	71	59	-12		流廢標次數：0 期程修改次數：0 8/16承商申請停工，預計10月復工	落後原因： 設計變更遲延 解決對策： 協議討論達成共識，以儘早復工	1
32	109DD00091	學校工程	教育局/國民中學/潭秀國中	臺中市立潭秀國民中學半戶外球場新建工程	8,900	95	90	-5		流廢標次數：2 期程修改次數：0 鋪設碎石級配及夯實，AC，新設LED照明燈具等	落後原因： 變更設計，天候影響，疫情影響物料短缺 解決對策： 定期開工務會議，外聘督導，請廠商積極趕工措施。	1
33	109DD00113	學校工程	教育局/國民小學/鎮平國小	鎮平國小培英館老舊廁所整修工程	4,860	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 已完工，報市府請款	落後原因： 向國教署申請補助款，尚未全部核撥	1

										中。		解決對策： 分期分批付款	
34	109DD00 116	學校工程	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小108年度北棟教室西側廁所整修工程	4,678	87	68	-19		流廢標次數：2 期程修改次數：0 1. 衛生設備放樣、安裝。2. 水電配管。3. 泥作工程。	落後原因： 因承商與水電小包出現財務糾紛，致進場人員不足 解決對策： 已另洽水電小包承做，並利用下班後時間加緊施做	3	
35	109DD00 128	學校工程	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國小西棟校舍防水隔熱改善工程	1,391.25	95	94	-1		流廢標次數：4 期程修改次數：0 PU防水層施作	落後原因： 兩天以致屋頂工程無法順利施工 解決對策： 要求廠商於天晴時加派人員趕工	1	
36	109DD00 137	學校工程	教育局/國民小學/東新國小	臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程委託規劃設計監造技術服務	8,900	63	56	-7		流廢標次數：1 期程修改次數：0 已完成基礎放樣及勘驗，滯洪池施作範圍完成割線，樹木完成移植。	落後原因： 承商一直等待廢棄物清理計畫書的核定文，核定文已於09/28收到。 解決對策： 加緊作業，趕上之前的工期。	1	
37	109DD00 138	學校工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小半戶外球場整修工程	6,000	40	30	-10		流廢標次數：3 期程修改次數：0 1. 109年9月1日蘇南陽風雨建字第109014號函提送109年8月份工作月報。2. 109年8月28日第三次公告上網招標，109年9月8日第三次流標。3. 109年9月16日召開校內流標檢討會議，決議減項後重新發包。4. 109年9月21日第四次公告上網招標(減項後第	落後原因： 無廠商投標，流標 解決對策： 已召開校內流標檢討會議，並決議減項後重新發包，目前已公告上網等標中。	1	

										一次), 109年10月6日開標流標, 預計10月7日上網招標(減項第二次): 預計10月15日上午開標。		
38	109DD00141	學校工程	教育局/國民中學/潭秀國中	臺中市立潭秀國民中學108年度前棟西側老舊廁所整修工程	3,404	40	30	-10		流廢標次數: 2 期程修改次數: 0 已招標二次, 依廢標檢討會議修正預算書圖, 9月24日重新上網招標公告中, 10月6日開標因未達三家流廢, 預計10月中旬二標。	落後原因: 廢標原因(設計複雜/暑假期間廠商工作飽和/物料上漲) 解決對策: 修正預算書圖, 重新招標	1
39	109DD00149	學校工程	教育局/市立高中職/臺中女中	臺中女中進德樓西北側廁所整修工程	5,000	95	71	-24		流廢標次數: 1 期程修改次數: 0 施工作業中	落後原因: 因配合學校作息, 拆除工項需於暑假施工, 因此配合展延工期, 6/15延至7/15施作拆除工項 解決對策: 請廠商提趕工計畫	1
40	109DD00174	學校工程	教育局/國民小學/文光國小	文光國小序樓重建工程	41,979	10	5	-5		流廢標次數: 3 期程修改次數: 0 地質鑽探調查報告09/18送至學校, 並於09/21發文建築師復工。	落後原因: 地質敏感區鑽探作業 解決對策: 地質鑽探調查報告09/18送至學校, 並於09/21發文建築師復工。請建築師加速腳步進行規劃設計。盡速趕上各項時程。	3
41	109DD00192	學校工程	教育局/國民小學/文雅國小	109年臺中市大雅區文雅國小PU跑道運動場及風雨操場整修工程採購	4,150	93	81	-12		流廢標次數: 2 期程修改次數: 0 1、球場AC刨除與鋪設 2、圍籬圍網架設 3、內操場壓克力漆 4、草皮整地與植草 5、其他雜項與基礎工程	落後原因: 1、兩天展延 2、增加工項 解決對策: 1、增加工項 2、工法改變 3、兩天展延	1

											以上需求，辦理工期展延 另，要求廠商注意施工進度，趕上進度	
42	109DD00 197	學校工程	教育局/市立高中職/忠明高中	忠明高中仰德樓北側廁所整修美化計畫工程	4,790	85	72	-13		流廢標次數：1 期程修改次數：0 水電、泥作工程進行中	落後原因： 因校內外考試、防災演練等因素多日停工，致原陳報進度落後。 解決對策： 已展延工期，將另修正進度表	3
43	109DD00 206	學校工程	教育局/市立高中職/臺中啟聰學校	臺中啟聰學校-職能部友善校園班級修繕計畫修繕工程(含設計監造)	7,500	59	55	-4		流廢標次數：1 期程修改次數：0 9月1日開工，上午第一次施工前宣導及協調品質管理會議 9月10日中聰總字第1090004780號函施工品質安全衛生計畫同意核備 矽酸鈣板及保險單同意備查 進場確認施工範圍及協助搬遷教室設施	落後原因： 現有教室般搬遷作業及上課教室學生安置作業 解決對策： 現有教室般搬遷作業及上課教室學生安置作業	1
44	109DD00 207	學校工程	教育局/國民小學/忠孝國小	臺中市西區忠孝國民小學大明樓北側老舊廁所整修工程	4,902	87	86	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：0 廁所1-4樓砌磚、牆面打底、便器設備安裝。	落後原因： 人力略有不足 解決對策： 加派人力進行趕工	1
45	109DD00 210	學校工程	教育局/國民小學/大元國小	臺中市大里區大元國民小學109年度老舊廁所整修工程	5,121.32	95	93	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 預計9/22(二)完工，已逾期，請廠商提趕工計畫。	落後原因： 人力不足，工項尚未完成。 解決對策： 請廠商提趕工計畫	1
46	109DD00 218	學校工程	教育局/市立高中職/臺中家商	台中家商-109年度綜合大樓屋頂及外牆防水修繕工程	2,800	95	91	-4		流廢標次數：1 期程修改次數：0 施工中	落後原因： 9/3、9/30下雨，9/20、9/27學校辦理考試無法施工。 解決對策：	2

											加緊趕工。	
47	109DD00 221	學校工程	教育局/國民小學/四維國小	四維國小-109年度幼兒園增班設園工程	2,900	95	83	-12		流廢標次數：1 期程修改次數：0 1. 進行增設幼兒園大門既有圍牆打除工程。 2. 增設幼兒洗手台工程。 3. 完成幼兒園辦公室置物櫃整修。	落後原因： 打除大門工程作業時，發現主梁無法打除，因而進行契約變更，停工15日。已於9/9復工。 解決對策： 加緊趕工中	2
48	109DD00 228	學校工程	教育局/市立高中職/東勢高工	東勢高工-109年教學區道路損壞修繕工程採購	2,200	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 彙整成果報局	落後原因： 製作成果報局 解決對策： 陳核中	1
49	109DD00 242	學校工程	教育局/國民小學/僑忠國小	僑忠國小109年度社區共讀站設施工程	2,500	95	89	-6		流廢標次數：0 期程修改次數：0 花塗裝水泥漆、舊木櫃貼皮、舊閱讀桌貼皮、新設三層櫃、新書展示牆、新設鞋櫃、木作櫃臺、新設木作雙開大門	落後原因： 人力調配不當 解決對策： 協調人力配置	1
50	109DD00 243	學校工程	教育局/國民小學/崇光國小	崇光國小-109年度校門精神立柱暨退縮人行道修繕整新工程	1,949.642	55	30	-25		流廢標次數：3 期程修改次數：0 (一). 109/08/27 第二次流標後，109/09/01 召開工程流廢標檢討暨減項會議 (二). 減項後(第一次修正)重新招標，109/09/21(第一次修正)第一次流標，重新上標，第二次開標日期：109/09/29	落後原因： 可能因工項較多，某些工程工法複雜及耗時之人力成本較高，廠商投資意願較低 解決對策： 109/09/01 召開工程流廢標檢討暨減項會議，減項後(第一次修正)重新招標。 本案主要調整項目： 1. 減項：校門口電動門前方「地坪抵石子造型鋪設工程」取消，減去地坪雕花工法複雜及耗時之人力成本。 2. 材料：校門造型立柱	1

											前方地坪由廠商提出材料規範及鋪設計畫予業主及監造單位審核。 3. 材料：人行道高壓透水磚由「規格高檔造型磚」改為「深淺兩色長條磚」，由廠商提出材料規範及鋪設計畫予業主及監造單位審核。 4. 工期合理性：工期調整延長為「90日曆天」。	
51	109DD00244	學校工程	教育局/國民小學/立人國小	109年度立人國小附設幼兒園增班整修工程	2,000	95	94	-1		流廢標次數：3 工期修改次數：0 本案因開學後校方請廠商避免於上課日施作打除工程而影響學生學習，因此施工進度落後，廠商申請展延工期，預計於109年10月15日完工。	落後原因： 本案因開學後校方請廠商避免於上課日施作打除工程而影響學生學習，因此施工進度落後，廠商申請展延工期，預計於109年10月15日完工。 解決對策： 1. 打除作業後加快施工進度。 2. 監造單位及校方加強督導。	1
52	109DD00266	學校工程	教育局/國民中學/豐陽國中	臺中市后里棒壘球場甲、乙場地整建維修計畫-豐陽國中	12,200	55	10	-45		流廢標次數：0 工期修改次數：0 9月29日已於建築師事務所終止契約	落後原因： 本案涉及請照問題，相關規定法令窒礙難行已正式行文運動局解除代辦契約 解決對策： 已於9月29日已於建築師事務所終止契約	3
53	109DD00267	學校工程	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學校舍改建期間組合屋工程	2,952.39	56	55	-1		流廢標次數：1 工期修改次數：0 完成車棚拆除、完成工區內植栽移除	落後原因： 因剛開工，趕辦整體施工計畫書送審 解決對策：	1

											目前已完成審查並加速趕工	
54	109DD00 280	學校工程	教育局/國民中學/北新國中	臺中市立北新國民中學-綜合大樓 2-5 樓廁所整修工程	5,028	79	74	-5		流廢標次數：1 期程修改次數：0 本月份進行配管工程、牆面打底、3&2 樓洗手台模板模板封模、鋼筋綁綁紮、配管工程、牆面打底、灌漿等工項，另 9/17 辦理外聘委員督導	落後原因： 廠商發包作業遲緩，施工人力不足，相關材料提出送審遲緩且未按照預定進度施工 解決對策： 要求施工廠商提趕工計畫盡速趕上進度，並請監造單位依約(規)辦理	1
55	109DD00 335	學校工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學 109 年度一期校舍南側廁所改善工程	3,582	55	30	-25		流廢標次數：4 期程修改次數：0 1. 建築師修正設計書圖，刪去美感等設計。 2. 修正預算報請教育局核備。 3. 預計 10 月初重行招標。	落後原因： 經第 4 次流標後，參與流廢標策進會議後，刪去美感設計等項目，由建築師修正預算書圖。 解決對策： 1. 與建築師商定刪去項目，提出預算書圖後，經費概算表送局核備再重行招標。 2. 將南北側廁所工程合併招標，以最低標決標。	2
56	109DD00 336	學校工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學 109 年度一期校舍北側廁所改善工程	3,600	55	30	-25		流廢標次數：4 期程修改次數：0 1. 建築師修正設計書圖，刪去美感等設計。 2. 修正預算報請教育局核備。 3. 預計 10 月初重行招標。	落後原因： 經第 4 次流標後，參與流廢標策進會議後，刪去美感設計等項目，由建築師修正預算書圖。 解決對策： 1. 與建築師商定刪去項目，提出預算書圖後，經費概算表送局核備再重行招標。 2. 將南北側廁所工程合併招標，以最低標決標。	2

57	109DD00 348	學校工程	教育局/市 立高中職/ 龍津高中	龍津高中活 動中心運動 專用櫟木地 板改善工程	7,500	55	40	-15		流廢標次數：0 期程修改次數：0 已辦理簽約程序，俟活 動中心工程完成驗收 作業後辦理開工	落後原因： 配合活動中心驗收進 度安排進場開工施作 解決對策： 已協調處理，預計 10/20開工。	1
58	109DD00 361	學校工程	教育局/國 民小學/黎 明國小	LMES109-09 臺中市南屯 區黎明國民 小學擴建幼 兒園園舍中 央空調設備 工程	1,526.155	55	40	-15		流廢標次數：0 期程修改次數：0 幼兒園園舍擴建主體 工程正在辦理初驗缺 失改善，尚未驗收無法 進入施工	落後原因： 幼兒園園舍擴建主體 工程正在辦理初驗缺 失改善，尚未驗收無法 進入施工 解決對策： 幼兒園園舍擴建主體 工程施作廠商，加快缺 失改善，以利後續工程 施作	1
59	109DD00 396	學校工程	教育局/國 民小學/桐 林國小	桐林國小109 年度老舊廁 所整修工程	2,990	5	0	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 109.9.1上網公告，進 行委託規劃設計監造 採購招標，109.9.11廢 標，109.9.14第二次上 網公告招標，109.9.17 流標。109.9.17收到臺 中市政府教育局教育 部轉知國民及學前教 育署(以下簡稱國教 署)核定補助本校辦理 109年度「公立國民中 小學老舊廁所整修工 程計畫(第三次補助)」 之核定函，經與局端確 認本案將改運用國教 署補助經費辦理。因經 費來源及金額皆已變 更，目前正進行原有經 費撤銷補助申請。	落後原因： 本案另獲教育部國教 署經費補助，因經費來 源及金額皆已變更，目 前正進行原有經費撤 銷補助申請。 解決對策： 盡速完成經費撤銷程 序，配合國教署公立國 民中小學老舊廁所整 修工程計畫(第三次補 助)作業期程重新招 標。	1