






臺中市政府 109 年 11 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表




項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策	落後次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	105DD00 146	公有建築	教育局/市 立高中 東山高中	東山高中 代辦 游泳訓練 中心 新建 工程	200,000	93	90	-3		<p>流廢標次數：4 期工程修改次數：2 本案108年3月29日於 工程決標，履約商並於 108年7月1日辦理開 工，工程履約進行中， 於109年10月13日支 付第8期工程估驗款 1,071萬7,120元，承 商持續趕工履約中。</p>	<p>落後原因： 本方案有辦理第一次 變更設計需求(現趕辦 流程中)，因原發包減 項工作造成施工介面 難以整合，導致工期落 後。 解決對策： 待變更設計完成，工期 進度應可逐步改善。</p>	2
2	105DD00 231	觀光遊憩	教育局/國 民小學/東 勢國小	東勢國小 原宿舍 再整 修工程 利用	52,530	100	98	-2		<p>流廢標次數：1 期工程修改次數：0 11月11日向訊問中央 客委會，中央客委會回 覆，中央客委會教育局 沒有收到相關申請資料 送上的相關申請資料 將請委客會。11月23日 中央客委會給中央客委 會補資料。</p>	<p>落後原因： 等待中央客委會撥付 監造的款項尾款 702164元。 解決對策： 持續關心撥付進度</p>	5
3	106AD00 181	其他 (財物 及勞務 採購案 用)	教育局/國 民小學/文 山國小	文山國小 複合 環境 「臺中 教育 園區」 評估 及 水土保持 計畫 委託 技術 服務 採購 (10606)	4,400	85	70	-15		<p>流廢標次數：0 期工程修改次數：1 1. 期末報告第4次修訂 環中。 2. 環境保護局同意外 育局辦理「臺中市實 教育複合式園區」環 影響說明書申請展延 至109年12月30日。</p>	<p>落後原因： 因使用目的改變，待上 級機關指示。 解決對策： 請示教育局 (請學校報局申請暫時 解除列管)</p>	1






4	106DD00 052	學校工程	教育局/國民小學/國光	臺中市霧峰區光正國民小學舊校舍拆除工程	63,607	89	88	-1		流廢標次數：3 期程修改次數：1 線槽、消防幹管安裝、室內牆面、外牆油漆作業、電梯、玻璃安裝、樓梯磨石子地磚貼做、外牆鷹架部分拆除	落後原因： 施工人力不足 解決對策： 另尋替代工班，期能加緊趕工。	1
5	106DD00 100	學校工程	教育局/國民小學/東陽國民小學	東陽國民小學大樓拆除工程	99,800	74	70	-4		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 11/12 第 22 次監造會議 2. 中棟 2F 牆柱施工作業 3. 南棟 2F 柱牆施工作業 4. 北棟 2F 樑版施工作業 5. 水保工程排水設施工作	落後原因： 新模範工班 解決對策： 加強訓練	1
6	106DD00 289	學校工程	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	61	59	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 基礎 Box 柱螺栓預埋、大底混凝土澆置、鋼筋綁紮、大底模板組立	落後原因： 本校土地為台糖用地，土方棄運尚待台糖土方鑑定後方能運出 解決對策： 已召開三方會議，由台糖派第三方單位進行土方鑑定 (請學校評估是需展延期?)	1
7	106DD00 301	學校工程	教育局/市立高文惠	臺中市立高文惠中學場址處理暨國際生宿舍新建工程	20,000	98	95	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：1 9/30 報竣工	落後原因： 將辦理竣工確認 (9/30 報竣，迄今 (12/1) 還沒驗收完成?) 解決對策： 積極趕辦中	1





8	107AD00 177	其他 (財物 及勞務 採購案 採用)	教育局/市 立高中職/ 新高中	新高中歷 史建築日 宿舍復 再利用 計畫	1,800	100	98	-2		流廢 標次數：0 期修 程改 次數：1 文化 部文 化資 產局 於 109.11.20 發文 通知 撥 款41萬 3,106 元，後 續尚 有93 萬8,080 元 待核 撥。	落後原因： 文化部文化資產局尚 有餘款未核撥 解決對策： 待文化部文化資產局 核撥後，儘速辦理付款 作業。	7
9	107DD00 243	學校工 程	教育局/市 立高中職/ 長德高中	新高中新 建專科大樓 與力行樓間 無障礙電梯1 座工程	4,040	95	93	-2		流廢 標次數：5 期修 程改 次數：1 目前 電梯工 程已完 成，待 消防圖 說完成 後，依 圖說修 改消防 設備。	落後原因： 消防圖說尚未完成審 查 解決對策： 消防圖說尚未完成審 查	2
10	107DD00 316	學校工 程	教育局/國 民中學/ 大雅國中	大雅國中 「校園 改造善 化友誼 空閒」 計畫 兒童育 兒園 校舍	32,390	95	94	-1		流廢 標次數：1 期修 程改 次數：2 1. 綠 園籬及 高壓地 磚施 作完 成。 2. 跑 道修復 完成一 半。 3. 因 本校校 慶運動 會(109 年11 月13 日)及 變更 設計之 契約變 更程序 尚未完 成，於 109年 11月 13日 停工。 4. 109 年11 月27 日辦 理新 增項目 議價及 決標。	落後原因： 1. 本案變更設計補助 經費於109年9月24 日向局端申請，於109 年11月18日經局核定 補助，故延誤後續議價 及契約變更作業。 2. 本案幼兒園申請台 電獨立電號，惟因線路 地下化設置尚未取得 區公所路權，故未同意 台電施作。 解決對策： 1. 本校已完成新增項 目議價及決標，擬於 109年11月30日辦理 契約變更，並於109年 12月1日復工，預計於 109年12月5日竣工。 (僅跑道修復未完成)。 2. 本校已致電台電及 大雅區公所聯繫，因公 所完成道路AC灌 置，須等110年5月始 得挖路，目前正申請提	6

11	108DD00089	學校工程	教育局/職/中 立高中 中港	中港高中-校地擴充-校門體館-校園景觀改善工程	15,514.84	100	98	-2		<p>流廢標修改次數：1 期已完承攬及臺中執行扣款將另候該些知。</p> <p>標修改次數：1 期已完承攬及臺中執行扣款將另候該些知。</p>	<p>前設置地下化電路以符政策計畫執行進度，故予以另案辦理。</p> <p>落後原因： 因本工務部及臺中分行執行假押款將另候該些單位通知。 解決對策： 本案已結收結算，俟完成後即可付款，本案申請解除列管</p>	6
12	108DD00196	學校工程	教育局/國/和 民中學/中 平	臺中市立和雅國中『泰雅平意象風雨操場』採購案	10,000	40	30	-10		<p>流廢標修改次數：2 期11/13第一次開標。定12/4第二次開標後回復開標(請於開標結果。)</p>	<p>落後原因： 流標 解決對策： 積極邀標，建照核發等待中。</p>	1
13	108DD00306	學校工程	教育局/國/松 民小學/小 竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學球場整修工程	4,500	100	98	-2		<p>流廢標修改次數：1 期已送請款文件，待教育撥款。</p>	<p>落後原因： 已送請款文件，待教育撥款。 (請問何時報局請款，有無退件?) 解決對策： 已送請款文件，待教育撥款。</p>	1
14	108DD00363	學校工程	教育局/東 民中學/中 新	臺中市立東新國民中學「增設108年度會台」工程案	1,481.931	100	98	-2		<p>流廢標修改次數：6 期本案刻正辦理經費核銷</p>	<p>落後原因： 付款作業缺件補陳本至教育局承辦人審核。 (請問何時補件?) 解決對策： 儘速辦理撥款</p>	1

108DD00 364	學校工程	教育局/國民中學 新中國	東新國民中學 教學大樓 中庭地板改善工程	1,291.825	98	85	-13		<p>流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.109年11月16日施工廠商實施教重測完成。 2.109年11月25日施工廠商實施教一層標平台(含維修口)-棧標組構作業。</p>	<p>落後原因： 本廠材料送審資料，原於第5次送審時，因材料送審未明訂須於材料送審期間將除廠商將以外之材料送審，故同意外之材料送審，經監造單位109年11月5日審查無誤後，本校109年11月9日核定，施工廠商109年11月16日進行載重測試作業，109年11月25日施工進行一層標平台棧標組構。但仍明確告知施工廠商於驗收時，須將材料送審資料收齊，方可依憑付款。</p>	3
108DD00 365	學校工程	教育局/國民小學 楓國小	上楓國小辦 理「北辰樓所 側老舊工程」採 整修工程	3,908	67	59	-8		<p>流廢標次數：2 期程修改次數：0 本案因除氣離子含量高，鋼筋有剝蝕情形，廠商已申報停工，本校委請技師與建築師進行評估，提出補強設計並變更。</p>	<p>落後原因： 本案因除氣離子含量高，鋼筋有剝蝕情形，廠商已申報停工，本校委請技師與建築師進行評估，提出補強設計並變更。</p>	1




17	108DD00 371	學校工程	教育局/國民小學/西屯國小	108學年度臺中市西屯國小行政大樓西側老舊廁所整修工程	4,300	100	98	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 11/24進行複驗，驗收通過過備後續付款作業	落後原因： 11/24進行複驗 解決對策： 驗收通過過備後續付款作業	4
18	109AD00 057	其他(財物及勞務採購案)	教育局/市立高中/文華	文華高中-109年度體育室器材設備	1,900	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 俟補助款核撥再付款	落後原因： 驗收結算證明書9月25日送，補助款尚未核撥。 解決對策： 俟補助款核撥再付款。	1
19	109AD00 086	其他(財物及勞務採購案)	教育局/國民小學/北勢國小	策習閱讀自主學習教學策略提用採購案	1,345	98	95	-3		流廢標次數：0 期程修改次數：0 12月1日辦理驗收 (如驗收完成，請至系統補填驗收日期，進度即可趕上)	落後原因： 辦理期程填寫錯誤 解決對策： 109年12月1日辦理驗收	1
20	109AD00 091	其他(財物及勞務採購案)	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小109年度教室裝設冷氣設備採購	2,640	85	70	-15		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.109年8月18日評選決標，由新麗電器有限公司得標。2.109年9月14日第一批完成交貨安裝。3.109年9月18日第一批完成交貨安裝之冷氣部分驗收合格。4.109年10月20日第二批完成交貨安裝	落後原因： 第三期交貨係安裝於新建完成之仁愛信義樓校舍，目前仍驗收中 解決對策： 驗收完成後立即趕工安裝	1
21	109AD00 133	其他(財物及勞務採購案)	教育局/市立高中/長德	長德高中校園安全監視系統財物採購	1,200	55	30	-25		流廢標次數：1 期程修改次數：0 教育局109年11月20日中市教高字第1090100748號函同意經費概算表調整。本案業於11月26日上網公告，訂於12月8日開標，12月9日評選及決標。	落後原因： 經教育局同意修正，本案已於11月26日上網公告，訂於12月8日開標，12月9日評選及決標。 解決對策： 已重新上網公告，訂於12月8日開標，12月9日評選及決標。	3






22	109BD00011	學校工程	教育局/國民中學	臺中市立大學中心暨「活動中心」暨手工球館興建工程設計技術服務採購案	3,080	100	80	-20		流廢標次數：0 期程修改次數：0 申請調整校園審議會議表，申請校園審議會議第一次109/12/18。	日評選及決標。 落後原因：函定校核未核。工程核定，無法校核會議。 解決對策：校核後進入校審及細部設計審查。	1
23	109DD00006	學校工程	教育局/國民小學/大肚國小	大肚國小-109年校園電力改善工程	2,000	87	85	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 1.11月5日工程變更設計議價 2.11月12日監造復工來文	落後原因：材料未備齊 解決對策：儘速解決備料請承商儘速解決備料問題	1
24	109DD00009	學校工程	教育局/國民小學/南屯國小	南屯國小-冷氣電力改善工程	4,500	95	89	-6		流廢標次數：2 期程修改次數：0 申請台電冷氣專用電表及電氣專用電表申請。	落後原因：本校冷氣專用電表，故得本廠進行及台電核准商設計攬廠變更，待後申請復工。 解決對策：台電配電場所預正審及用電申請。	2
25	109DD00025	學校工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區外半新建工程採購案	8,900	95	92	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：0 工程督導缺失改善完成，浪板鋪設	落後原因：進度緩慢影響球場鋪面進場施工 解決對策：確實督導，積極趕工	2
26	109DD00027	學校工程	教育局/國民小學/陽明國小	臺中市大雅區陽明國民小學109年國民小學及國民中學推動	2,200	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 已完工並驗收尚未核撥，尚未付款。	落後原因：核銷資料審查中 (請問何時報局請款)	1

27	109DD00 045	學校工程	教育局/國民小學 美群國小	美群國小 -108年度公立國民小學老舊校舍整修工程	3,572	95	86	-9		流廢標修改次數：1 砌磚工程、防水工程、UT箱體工程、油漆工程、門窗工程、磁磚及泥作工程、木作公佈欄和導擺工程。	解決對策： 審查完後，即可付款	2
28	109DD00 087	學校工程	教育局/國民小學 蘆墩國小	臺中市豐原區葫蘆墩樓耐震補強工程	10,730.16	76	75	-1		流廢標修改次數：1 廁所設備更新，鷹架搭建，敲除工程，一樓鋼筋綁紮	解決對策： 除接獲申請外，督促施工品質，儘速施工。	1
29	109DD00 088	學校工程	教育局/國民小學 益民國小	臺中市大里區益民國小108年度舊校舍整修工程	4,720	95	87	-8		流廢標修改次數：2 地面防水，地磚壁磚貼鋪及填縫、小便斗及燈具安裝、洗手台完成等。	解決對策： 目前鋼筋已到貨，積極追上進度中	1
30	109DD00 089	學校工程	教育局/國民小學 東勢區成功國小	臺中市東勢區南棟教室耐震補強工程	2,855.598	80	56	-24		流廢標修改次數：2 變更設計於109/11/3核定，經議價後，於109/11/14復工。目前	解決對策： 因變更設計於11/3經上廠商於11/14復工。因此施工進度落後，目前	2





31	109DD00 103	學校工程	教育局/國民小學/德化國小	109年德化國小設置半戶外球場工程	8,900	95	83	-12		正申請變更工期... 流廢標修改次數：1 期工程修改次數：0 基礎工程缺失改善中，鋼筋重新綁紮，地基預備重新澆灌	正申請變更工期。 解決對策： 預定工期申請變更 落後原因： 基礎工程缺失改善未 完成，故無法進行後續 工程 解決對策： 要求廠商提報趕工計 畫 落後原因： 前期進度落後過多 解決對策： 已加緊趕工，即將完工	1
32	109DD00 116	學校工程	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小108年度北棟教室西側廁所整修工程	4,678	98	93	-5		流廢標修改次數：2 期工程修改次數：0 1.貼磚。2.衛生設備安裝。3.天花板裝設。4.搗擺安裝。 流廢標修改次數：0 期工程修改次數：0 因曾辦理停工及契約變更，目前已完成工程及設計監造驗收，預於109年12月01日報局請款。	5	
33	109DD00 120	學校工程	教育局/市立高中/西苑高中	西苑高中活動中心建物整修工程	9,200	100	98	-2		流廢標修改次數：0 期工程修改次數：0 因曾辦理停工及契約變更，目前已完成工程及設計監造驗收，預於109年12月01日報局請款。 解決對策： 因曾辦理停工及契約變更，目前已完成工程及設計監造驗收，預於109年12月01日報局請款。	1	
34	109DD00 121	學校工程	教育局/市立高中/西苑高中	成中成功樓廁所整修工程	3,000	100	98	-2		流廢標修改次數：0 期工程修改次數：0 已複驗通過辦理後續結案事宜。 落後原因： 工程及勞務皆驗收完成，將盡速函報教育局請款。 解決對策： 工程及勞務皆驗收完成，將盡速函報教育局請款。	2	
35	109DD00 130	學校工程	教育局/國民小學/內埔國小	108年度國民中小學老舊廁所整修工程	2,300	95	91	-4		流廢標修改次數：4 期工程修改次數：0 109年11月26日辦理 落後原因： 變更設計	1	

36	109DD00 141	學校工程	教育局/國 民中學	臺中市立潭 秀國民中學 西側老舊廁 所整修工程	3,404	55	30	-25		更設計議價 流廢標次數：2 期程修改次數：0 11/2 流標檢討會議。 11/10 修正後預算書圖 審。 11/13 上網招標公告。 11/27 第一次開標。	解決對策： 更設計議價 落後原因： 多次流標，無廠商投 標。 解決對策： 與建築師調會議調 整修正預算書圖後再 重新招標。 11/13 上網招標公 告，11/27 第一次開標 家數不足流標，續辦第 2 次開標。	3
37	109DD00 150	學校工程	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小老 舊廁所(南棟 -2)整修工程	4,602.4	55	30	-25		流廢標次數：5 期程修改次數：0 本案於 11 月經與委託 規劃設計監造廠商檢 討並第二次修正預算 書圖與減項後，另案重新 加廠商意願，另案重業 辦理第一次招標作 業並公告。	落後原因： 辦理招標作業共五 次，仍無廠商投標。 解決對策： 經檢討後預算並 變更招標。	2
38	109DD00 156	學校工程	教育局/國 民小學/大 南國小	臺中市新社 區大南國民 小學 109 年 度社區共讀 站整修工程	3,300	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 本案工程於 109.10.4 竣工，原定 109.11.04 辦理驗收因部分項目 不明原因汙損，由承商 恢復後，並連繫外聘 協驗委員調整於 109.11.12 辦理驗收。	落後原因： 本案工程於 109.10.4 竣工，原定 109.11.04 辦理驗收因部分項目 不明原因汙損，由承商 恢復後，並連繫外聘 協驗委員調整於 109.11.12 辦理驗收。 解決對策： 請承商完成備驗並盡 速完成驗收事宜。	1
39	109DD00 159	學校工程	教育局/國 民小學/豐 原國小	臺中市豐原 區豐原國民 小學 109 年 度「專科大 樓校舍耐震	6,098.005	75	67	-8		流廢標次數：1 期程修改次數：0 拆模，裂縫修補 鋁窗安 裝	落後原因： 鋁門窗送審及訂貨稍 慢 解決對策： 解決對策：	1

40	109DD00 160	學校工 程	教育局/國 民中學/居 仁國中	補強工程「採 購招標 臺中市立學 居仁國民堂校舍 耐震補強工 程	18,675.72	40	30	-10		流廢標次數：5 期程修改次數：0 正辦理工程案公開招 標中	目前已開始安裝鋁門 窗	1
41	109DD00 166	學校工 程	教育局/國 民小學/永 春國小	永春國小 -108年度充 實設施區校舍 教學區系統改 善電力工程	5,000	95	86	-9		流廢標次數：1 期程修改次數：0 9/14准予辦理停工(永 春小總字 1090004681 號函)，待臺電公司用 電變更申請作業。 11/18台電到本校施作 台電機房變壓器。	落後原因： 申辦臺電辦理用電變 更申請。 解決對策： 待臺電核准用電變更 申請。	1
42	109DD00 202	學校工 程	教育局/國 民小學/大 仁國小	臺中市西屯 區大仁國民 小學109年度 社區共讀站 整修工程	1,724.088	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 本案業已於109年6 月10日決標，履約期 限： 109.6.17~109.8.31。 2. 109.6.16召開開工 前協同管理暨開工前 品質管理宣導。 3. 於109年6月17日 前申報契約開工。 4. 109.7.10召開第一 次工務會議。 5. 109.7.27召開第二 次工務會議。 6. 109.8.10辦理工程 督導外聘委員督導作 業。 7. 109.8.12召開第三 次工務會議。 8. 109.8.31廠商申報 竣工。 9. 109.9.7竣工確認。 10. 109.9.21驗收， 109.9.23發函檢送驗 收紀錄，請承包商函於	落後原因： 檢送相關資料送局請 款中，惟補助款尚未到 校 (請問何時報局請款) 解決對策： 待局撥款後付款	1

46	109DD00 245	學校工 程	教育局/國 民小學/宜 欣國小	宜欣國小一 宜學樓南暨幼 側廁所暨幼 兒園廁所整 修工程	3,588	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 已送申請付款	款文件無誤請儘快撥 款。 落後原因： 工期展延 解決對策： 已送付款申請 (請問何時報局請款)	1
47	109DD00 247	學校工 程	教育局/國 民中學/后 里國中	臺中市立后學非 里國民后里非 新設后里非 營利幼兒園裝 築物裝修工 程	7,653.058	30	25	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 函報教育局調整後 費概算表，109年11 月23日核定概算表後 辦理工程招標事宜	落後原因： 依現場實際需求及細 部設計審查委員意見，致 需調整本報表，俟核定後方能 概算後發包事宜。 解決對策： 已依現況調整管考期 程	1
48	109DD00 274	學校工 程	教育局/國 民小學/建 平國小	臺中市太平國民 區建平國民 小學108年 度老舊廁所 改善工程	2,552.003	71	60	-11		流廢標次數：3 期程修改次數：0 打除工程已完成，目前 正進行配管作業。	落後原因： 因市場缺工，導致進度 落後。 解決對策： 請廠商加派人力趕 工，並請監造單位函請 廠商提出趕工計畫。	2
49	109DD00 286	學校工 程	教育局/國 民小學/西 屯區永安 國小	臺中市西屯區 永安國民 小學外 球場整修工 程	8,900	94	90	-4		流廢標次數：4 期程修改次數：1 基礎RC完成，地下大 電力管線遷移完成，鋼 構組立，屋頂鋼板備 料。	落後原因： 基礎RC工程必須遷移 挖掘到的大電力管線 設施，只能利用假日斷 電施工。 解決對策： 已於假日斷電遷移完 成，現已持續趕工中。	1
50	109DD00 310	學校工 程	教育局/國 民小學/大 勇國小	大勇國民教 學大樓北西 棟4樓電力改	2,050	57	56	-1		流廢標次數：2 期程修改次數：0 1. 銑孔。2. 安裝吊架。	落後原因： 平日無法進場施工	1

51	109DD00 328	學校工程	教育局/國民小學	益民國小-109年度電力系統改善工程	3,910	77	72	-5		流廢標修改次數：1 期程1-4F後棟1-5F管架及管路，直立線槽組裝	解決對策： 利用假日派工進場 落後原因： 因配合校方期中評量及校慶等活動，部份工作日無法施工。 解決對策： 請承商加速趕工。	1
52	109DD00 334	學校工程	教育局/市立高中	大甲高工109年學生抬餐通道狹窄問題修繕工程	1.94	100	98	-2		流廢標修改次數：1 期程尚未付款	落後原因： 已辦理結報；上級尚未撥款 (請問何時報局請款)	1
53	109DD00 340	學校工程	教育局/國民小學	109年神岡國小無障礙升降設備新梯工程	4,300	30	25	-5		流廢標修改次數：0 期程本案定	解決對策： 上級撥款即付款	1
54	109DD00 345	學校工程	教育局/國民中學	崇德國中-中庭球場地坪改善工程(含週邊區域)	3,070	75	72	-3		流廢標修改次數：2 期程有善域)坪打清	解決對策： 持續追蹤申請進度	1
55	109DD00 358	學校工程	教育局/國民小學	豐田國小綜合球場及周邊整建工程	1,600	76	58	-18		流廢標修改次數：4 期程因作域相完成於109年10月31日報准球場完工後，本案廠商	解決對策： 已於109年11月26日完成變更設計。	1

56	109DD00360	學校工程	教育局/國民小學/豐村國小	豐村國小-半戶外球場新建工程	9,740.019	55	40	-15		流廢標次數：1 期程修改次數：0 建築師準備相關文件，申報開工。 (請學校於開工前至系統申請期程修改)	再進場復工施工球場面層工程	面層工程 解決對策： 待太陽能光電球場完工後，本案廠商再進場復工施工。	1
57	109DD00376	學校工程	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學校地回收拆除整建工程	2,067.418	95	77	-18		流廢標次數：1 期程修改次數：0 北側地面伸縮縫施工、西南側土石夯實	面層工程 落後原因： 噪音影響上課故無法施工 解決對策： 改假日施工	1	
58	109DD00378	學校工程	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大甲國民中學舍工耐震補強工程	9,570.752	55	30	-25		流廢標次數：3 期程修改次數：0 本案業於109年11月26日決標，儘速履約事宜及後續履約事宜 (請學校於開工前至系統申請期程修改)	面層工程 落後原因： 工期及經費不足 解決對策： 增加工期，減項，極力邀標	2	
59	109DD00384	學校工程	教育局/市立高中職/大甲高工	大甲高工109年建築館老舊廁所修繕工程	2,052.617	95	89	-6		流廢標次數：2 期程修改次數：0 施工中	面層工程 落後原因： 搗攪供貨商配合搗攪施工；小便斗未安裝 解決對策： 搗攪供貨商之供貨期安排至110年4月；資承商另尋供貨商及資料送審 (請學校評估是否需報局申請系統期程展延)	2	

60	109DD00 413	學校工程	教育局/國民中學樓	梧棲國中校 園老舊設施 修繕工程	1,800	10	5	-5		流廢標次數：0 期修改次數：0 施中 (系統進度還在細設， 開工了？請補填檢核點 日期，謝謝。)	落後原因： 施工工序不對 解決對策： 逾期 (可以寫詳細一點嗎？ 謝謝。)	1
61	109DD00 420	學校工程	教育局/國民小學 南國小	甲南國小-改善及充實教學環境 -109年遊戲器材區破損 修繕及遊具設備 增設	1,520	83	65	-18		流廢標次數：0 期修改次數：0 完成舊器材、地坪拆除，並完成遊戲區地坪 整理灌漿，水泥抗壓測 試及初期組裝調配。	落後原因： 因相及論認交包性「工施 關遊具間較晚確 論及定案時約40工作天(不 認，且工廠訂貨至生產 貨需現場安裝)，且「彈 性均含膠質緩衝粒墊」及其 「橡膠均配成後可鋪設 施工」	2
62	109DD00 432	學校工程	教育局/國民小學 鳴國小	臺中市外埔區馬力改善工程	1,440	57	55	-2		流廢標次數：0 期修改次數：0 109年11月12日決 標，109年11月27日 開工 (才剛開工，進度就落 後了，是不是漏填每月 施工進度?)	落後原因： 施工前置作業延誤 解決對策： 請施工廠商盡速備貨 進場施工	1