

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺中市政府教育局 開會通知單

受文者：秘書室

發文日期：中華民國109年12月7日

發文字號：中市教秘字第1090104619號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：開會資料

開會事由：本局109年度12月份標案進度管制會議

開會時間：中華民國109年12月11日（星期五）上午9時30分

開會地點：臺中市政府陽明市政大樓4樓4-1會議室

主持人：楊局長振昇

聯絡人及電話：游巧鈴 22289111-54008

出席者：臺中市立東山高級中學、臺中市東勢區東勢國民小學、臺中市南屯區文山國民小學、臺中市霧峰區光正國民小學、臺中市大甲區東陽國民小學、臺中市立惠文高級中學、臺中市立新社高級中學、臺中市立長億高級中學、臺中市立中港高級中學、臺中市立和平國民中學、臺中市北屯區松竹國民小學、臺中市立東新國民中學、臺中市大雅區上楓國民小學、臺中市西屯區西屯國民小學、臺中市立文華高級中等學校、臺中市豐原區南陽國民小學、臺中市大肚區大肚國民小學、臺中市南屯區南屯國民小學、臺中市大甲區大甲國民小學、臺中市大雅區陽明國民小學、臺中市大里區美群國民小學、臺中市豐原區葫蘆墩國民小學、臺中市大里區益民國民小學、臺中市東勢區成功國民小學、臺中市大甲區德化國民小學、臺中市西區大勇國民小學、臺中市立西苑高級中學、臺中市后里區內埔國民小學、臺中市立潭秀國民中學、臺中市新社區大南國民小學、臺中市立居仁國民中學、臺中市南屯區永春國民小學、臺中市西屯區大仁國民小學、臺中市立霧峰農業工業高級中等學校、臺中市太平區建平國民小學、臺中市太平區宜欣國民小學、臺中市西屯區永安國民小學、臺中市立大甲工業高級中等學校、臺中市神岡區神岡國民小學、臺中市豐原區豐田國民小學、臺中市清水區甲南國民小學、臺中市立四箴國民中學、臺中市大雅區大雅國民小學、臺中市立漢口國民中學、臺中市東勢區東新國民小學、臺中市和平區博愛國民小學、臺中市立忠明高級中學、臺中市立大肚幼兒園

列席者：

副本：臺中市停車管理處、本局高中職教育科、國中教育科、國小教育科、工程營繕科、體育保健科、幼兒教育科、終身教育科、秘書室






備註：





- 一、依據本府因應 COVID-19 疫情防疫措施，進出陽明市政大樓人員應全程佩戴口罩，如額溫超過37.5度者，建議儘速就醫勿進入陽明市政大樓，並請配合會議前使用「防疫追蹤溯源APP」以落實實名登記；開會時請配合全程配戴口罩，未戴口罩者，不得進入。
- 二、請各校校長或總務主任攜帶會議資料出席，並惠予公（差）假登記。另請本局相關科室務必派員參加(股長以上層級)。
- 三、為響應環保，請出席人員自備茶杯。
- 四、是日持本開會通知單者得至陽明市政大樓周邊附屬平面停車位免費停車，停車時請務必配合『車頭朝外、面向車道』停放，可提升行車動線安全，增加車輛出場效率，並有利停車票證管理及整體視覺美觀。並請事先註明車牌號碼_____、姓名_____、聯絡方式_____，以節省銷單（磁）等候時間。於會議結束後，連同收費單至陽明市政大樓地下1樓交通局櫃檯辦理手續後，再行取車離場。




臺中市政府教育局




臺中市政府 109 年 11 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表







項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				情形	落後原因及解決對策	落後 次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	105DD00 146	公有建築	教育局/市 立高山中	代 立 中 建 東 山 高 中 辦 游 泳 場 心 館 新 建 工 程	200,000	93	90	-3		流廢標次數：4 期程修改次數：2 本案108年3月29日於 工程決標，履約商並於 108年7月1日辦理開 工，工程履約進行中，支 於109年10月13日支 付第8期工程估驗款 1,071萬7,120元，承 商持續趕工履約中。	落後原因： 本原因有辦理第一次 變更設計需求(現趕辦 流程中)，因原發包減 項工作造成施工期落 後。 解決對策： 待變更設計完成，工期 進度應可逐步改善。	2
2	105DD00 231	觀光遊憩	教育局/國 民小學/東 勢國小	小 東 勢 國 史 勢 舍 利 用 工 程 原 東 宿 校 再 復 暨 再 修 工 程	52,530	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 11月11日向訊問中央 客委會監造尾款何時 入帳，中央客委會回覆 沒有收到台申請資料 送上的相關申請資料。 11月12日請小教 科將請款資料送到中 央客委會。11月23日 補資料給中央客委會。	落後原因： 等待中央客委會撥付 監造的款項尾款 702164元。 解決對策： 持續關心撥付進度	5
3	106AD00 181	其他(財務及採購案)	教育局/國 民小學/文 山國小	小- 國 文 山 中 國 文 「 臺 教 園 評 式 驗 影 水 畫 服 務 採 購 案 (10606)	4,400	85	70	-15		流廢標次數：0 期程修改次數：1 1. 期末報告第4次修訂 環保審查大會審查 中。 2. 環境保護局同意教 育局辦理「臺中市實 教園評式驗影水畫服 務採購案」展延 至109年12月30日。	落後原因： 因使用目的改變，待上 級機關指示。 解決對策： 請示教育局	1

4	106DD00 052	學校工程	教育局/國民小學/國光	臺中市霧峰區中正小學舊校舍拆除工程	63,607	89	88	-1		流廢標次數：3 期程修改次數：1 線槽、消防管安裝、室內牆面、外牆油漆、樓梯、電梯、玻璃安裝、樓梯磨石子地磚貼做、外牆鷹架部分拆除	落後原因： 施工人力不足 解決對策： 另尋替代工班，期能加緊趕工。	1
5	106DD00 100	學校工程	教育局/國民小學/東陽	東陽國民小學大樓工程拆除	99,800	74	73	-1		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 11/12 第 22 次監造會議 2. 中棟 2F 牆柱施工作業 3. 南棟 2F 柱牆施工作業 4. 北棟 2F 梁版施工作業 5. 水保工程排水設施施工作業	落後原因： 新模範工班 解決對策： 加強訓練	1
6	106DD00 301	學校工程	教育局/市立高中/職/惠文	臺中市立惠文高級中學場址垃圾清除與宿舍新建工程	20,000	98	95	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：1 9/30 報竣工	落後原因： 將辦理竣工確認 解決對策： 積極趕辦中	1
7	107AD00 177	其他 (財務及勞務採用)	教育局/市立高中/職/新社	新史宿再利用計畫及日式建築修復計畫	1,800	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 文化部文化資產局於 109.11.20 發文通知撥款 41 萬 3,106 元，後續尚有 93 萬 8,080 元待核撥。	落後原因： 文化部文化資產局尚有餘款未核撥 解決對策： 待文化部文化資產局核撥後，儘速辦理付款作業。	7
8	107DD00 243	學校工程	教育局/市立高中/職/長德	長德高中大樓間與專科大樓無障礙工程	4,040	95	93	-2		流廢標次數：5 期程修改次數：1 目前，待電梯工程已完竣，待消防圖說完成消防查核後，依圖說修改消防設備。	落後原因： 消防圖說尚未完成審查 解決對策： 消防圖說尚未完成審查	2





109AD00 133	其他 (財物 及勞務 採辦案 用)	教育局/市 立高中 長德中	長德高中校 園安全監視 系統財物採 購	1,200	55	30	-25		流廢標次數：1 期修改次數：0 教育局109年11月20 日教育中字第 1090100748號函同意 經費概算表調整。 本案業於11月26日上 網公告，訂於12月8 日開標，12月9日評選 及決標。	落後原因： 經教育局同意修正，本 案已於11月26日上網 公告，訂於12月8日 開標，12月9日評選及 決標。 解決對策： 已重新上網公告，訂於 12月8日開標，12月9 日評選及決標。	3
108DD00 089	學校工 程	教育局/市 立高中 中港中	中港高中-校 地擴充綜合 體育館-校門 及校園景觀 改善工程	15,514.84	100	98	-2		流廢標次數：1 期修改次數：1 工程已完成，惟因本工 程承攬商經務部行政知 法執行臺中分署通知假 行署執行命令在案，付 款將另候該些單位通 知。	落後原因： 本工程已完成驗收結 算，惟因承攬商經務部 地方執行臺中分署通 知假行署執行命令在 案，無法支付款予承攬 商，付款將另候該些單 位通知。 解決對策： 本案已完成驗收結 算，俟法院審理程序完 成後即可付款，本案申 請解除列管	6
108DD00 196	學校工 程	教育局/國 立中學/和 民中國中	臺中市立和 平國意場 『泰雅 探購案 風雨探 購案』	10,000	40	30	-10		流廢標次數：2 期修改次數：2 11/13第一次開標未達 三家而流標。定12/4 第二次開標因廠商減 價而限制次數 11/27都發局已核定本 案建照。	落後原因： 11/13第一次開標未達 三家而流標。 定12/4第二次開標因 廠商減價而其報價仍 超過底價，予以廢標。 解決對策： 積極邀標，11/27都發 局已核定本案建照。	1
108DD00 306	學校工 程	教育局/國 立小學/松 竹國小	臺中市北屯 區松竹國民 小學球場 整修工程	4,500	100	98	-2		流廢標次數：1 期修改次數：0 已送請款文件，待教育 撥款。	落後原因： 已送請款文件，待教育 撥款。 解決對策： 已核定本案建照。	1






13	108DD00 350	學校工程	教育局/國 民小學/西 屯區泰舍 國小	109年度臺中 市西屯區泰 安國小校舍 防水隔熱工 程	2,516.5	100	98	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 辦理結算作業	已送請款文件，待教育撥款。 落後原因： 監造結算廠商請款延遲 解決對策： 監造結算廠商請款延遲	1
14	108DD00 363	學校工程	教育局/東 民中國中 新	臺中市立東 新國民中學 108年度「增 設朝會台」工 程案	1,481.931	100	98	-2		流廢標次數：6 期程修改次數：0 本案刻正辦理經費核銷	落後原因： 付款作業缺件補陳本案至教育局承辦人審核。 解決對策： 儘速辦理撥款作業	1
15	108DD00 364	學校工程	教育局/國 民中國中 新	東新國民中 學教學大樓改 善工程 中庭地板 工程	1,291.825	98	89	-9		流廢標次數：1 期程修改次數：0 1. 109年11月16日施工廠商實載重測試完成。 2. 109年11月25日施工廠商實施一層標平台(含維修口)-棧標組構作業。 3. 109年12月1日完成一層標平台(含維修口)-棧標組構作業。 4. 預定12月2日召開監造會議及工程督導。	落後原因： 本案材料送審資料，原缺綠建材標章證明文件，於第5次施工中調會討論後未明訂須於材料送審期間提交綠建材標章，故同意施工廠商將除了綠建材標章資料以外之文件，依據圖說規範內容重新檢送，經監造單位109年11月5日審查無誤後，本校109年11月9日核定，施工廠商109年11月16日進行載重測試作業，109年11月25日施工進行一層標平台棧標組構。但仍明確告知施工廠商綠建材標章須於驗收時提供，驗收合格後校方可依憑付款。 解決對策： 請施工廠商承業景觀	3





16	109DD00 212	學校工程	教育局/國民中學 新中國	臺中市立東新國民中學 人行道修繕工程	1,304	100	95	-5		<p>廢標次數：2 期工程修改次數：0 1. 施工廠商於109年11月23日依本廠案契約書履約完成，申報竣工。</p> <p>2. 俟監造所張益霖建築師事務所竣理由張益霖建築師後，辦案所張益霖建築師事務到109年11月27日竣工。</p> <p>4. 本校預定109年12月3日辦理驗收。</p>	<p>流廢標次數：1 期工程修改次數：1 已於109年6月24日驗收合格。</p>	<p>流廢標次數：2 期工程修改次數：0 本廠案因除氣離子含量而鋼筋已申師與建築師進行變更設計中</p>	<p>109</p> <p>原因： 落後原因： 本廠案預定開工日期為109年9月21日--完工日期預定為109年11月10日，在訂定契約時因考量天候因素、地磚等建材訂購時間暨原地面下水電管線佈線不明確狀況下，將履約期限開工日期定為109年9月10日--完工日期定為109年11月23日，造成與原訂日期表有落差情形。</p> <p>解決對策： 1. 廠商依本廠案契約所定於109年11月23日準時完工。 2. 儘快辦理驗收作業。</p>	<p>108</p> <p>原因： 落後原因： 因環保局對本案是否納入環評範圍有疑慮，致無法取得使照及結案。</p> <p>解決對策： 因無法確認使照取得時間，將申請暫時解除列管。</p>	<p>108</p> <p>原因： 落後原因： 本廠案發現業發量除因氣離子含量而鋼筋已申師與建築師進行變更設計中</p>	<p>有限公司儘快施工。</p>
17	107DD00 358	學校工程	教育局/國民小學 科教育第二股	教育局小教實科-台中市複合式教育園區第二期工程	82,060	100	98	-2		<p>流廢標次數：1 期工程修改次數：1 已於109年6月24日驗收合格。</p>	<p>流廢標次數：2 期工程修改次數：0 本廠案發現業發量除因氣離子含量而鋼筋已申師與建築師進行變更設計中</p>	<p>107</p> <p>原因： 落後原因： 因環保局對本案是否納入環評範圍有疑慮，致無法取得使照及結案。</p> <p>解決對策： 因無法確認使照取得時間，將申請暫時解除列管。</p>	<p>107</p> <p>原因： 落後原因： 本廠案發現業發量除因氣離子含量而鋼筋已申師與建築師進行變更設計中</p>	<p>教育局儘快施工。</p>		
18	108DD00 365	學校工程	教育局/國民小學 楓國小	上楓國小辦理西側老舊廁所「採整修工程」採購案	3,908	67	61	-6		<p>流廢標次數：2 期工程修改次數：0 本廠案發現業發量除因氣離子含量而鋼筋已申師與建築師進行變更設計中</p>	<p>流廢標次數：2 期工程修改次數：0 本廠案發現業發量除因氣離子含量而鋼筋已申師與建築師進行變更設計中</p>	<p>108</p> <p>原因： 落後原因： 本廠案發現業發量除因氣離子含量而鋼筋已申師與建築師進行變更設計中</p>	<p>教育局儘快施工。</p>			







19	108DD00 371	學校工程	教育局/國民小學 屯國小	108學年度臺中市西屯大樓西側老舊廁所整修工程	4,300	100	98	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 11/24進行複驗，驗收通過準備後續付款作業	解決對策： 提出補強方案並進行變更設計	4
20	109AD00 057	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/市立高中 文華	中華高中-109年度體育適能健身房器材設備	1,900	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 俟補助款核撥再付款	解決對策： 俟補助款核撥再付款。	1
21	109AD00 091	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/國民小學 陽國小	臺中市南陽國小109年度教室裝修採購冷氣設備	2,640	85	70	-15		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.109年8月18日評選決標，由新麗電器有限公司得標。2.109年9月14日第一批完成交貨安裝。3.109年9月18日第一批完成交貨安裝合格。4.109年10月20日第二批完成交貨安裝	解決對策： 俟完成後立即趕工安裝	1
22	109AD00 165	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/國民小學 箴國中	臺中市立四箴國民中學109年班級教室冷氣系統設備採購	2,000	40	35	-5		流廢標次數：2 期程修改次數：0 重新招標中	解決對策： 儘速重新招標	1
23	109DD00 006	學校工程	教育局/國民小學 大肚國小	大肚國小-109年校園電力改善工程	2,000	87	85	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 1.11月5日工程變更設計議價 2.11月12日監造復工來文	解決對策： 請承商儘速解決備料問題	1
24	109DD00 009	學校工程	教育局/國民小學 屯國小	南屯國小-冷氣電力改善工程	4,500	95	89	-6		流廢標次數：2 期程修改次數：0 申請台電冷氣專用電表及用電申請。	解決對策： 核准本校冷氣專用電表，然台電通知本	2



													校須補配電場所預、正審，故本校與規 劃設計監造廠商進行台 程承攬變更，待台電審 圖面變更，以及台電審 契約變更，預申請後方 能配電場用復工。 解決對策：電配電場所 積極辦理及用電申請。 所預正審及台電申請。 落後原因：業共五 辦理招標作業，仍無廠 次，仍無廠商投標。 解決對策：經檢討後並 變更預算，重新公告招 標。			
													流廢標次數：5 期工程於11月經與委託 本規劃設計監造廠商檢 討並書圖與修正預增 加廠商意願，另案重新 辦理第一次招標作業 並公告。			
25	109DD00 150	學校工 程	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小老 舊廁所(南棟 -2)整修工程	4,602.4	55	30	-25								
26	109DD00 020	學校工 程	教育局/國 民小學/龍 泉國小	龍泉國小108 年度龍泉樓 老舊廁所改 善工程	2,736	100	98	-2								
27	109DD00 025	學校工 程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲國民 區小學半戶外 球場新建築 工程採辦案	8,900	95	92	-3								







109DD00027	學校工程	教育局/國民小學/陽明國小	臺中市大雅區陽明國民小學及國民小學閱讀推廣活動要點書館(室)設施環境改善工程	2,200	100	98	-2		流廢標次數：0 期修改次數：0 已完工並驗收尚未核撥，尚未付款。	原因： 核銷資料審查中 解決對策： 對完竣後，申請撥款入庫後，即可付款	1
109DD00045	學校工程	教育局/國民小學/美群國小	美群國小-108年度公立國民小學下學期廁所整修工程	3,572	95	94	-1		流廢標次數：1 期修改次數：1 砌磚工程、防水工程、UT箱體工程、油漆工程、門窗工程、衛生設備施工、磁磚及泥作工程、木作公佈欄和導擺工程	原因： 1.從選色到訂製貨品需要配合與協調，導致工期稍有延誤。 2.監造學校督導修實部分，導致除重做，又遇到學生期中考期間，協警自來水公司停水通知，影響施工進度。 解決對策： 除接獲申請外，合理的展延工期外，督促施工品質，儘速施作以利完工。	2
109DD00087	學校工程	教育局/國民小學/葫蘆墩國小	臺中市豐原區葫蘆墩樓耐震補強工程	10,730.16	76	75	-1		流廢標次數：1 期修改次數：0 廁所設備更新，鷹架搭設，敲除工程，一樓鋼筋綁紮	原因： 落後原因： 貨物到貨，進度中 解決對策： 對策：已到貨，積極追上進度	1
109DD00088	學校工程	教育局/國民小學/益民國小	臺中市大里區益民國小108年度校舍老舊整修工程	4,720	95	91	-4		流廢標次數：2 期修改次數：0 地面防水、地磚壁磚貼鋪及填縫、小便斗及燈具安裝、洗手台完成等。	原因： 落後原因： 配合校方因素 解決對策： 依時限完成	1





32	109DD00 089	學校工程	教育局/國民小學/東勢區成功國民小學	臺中市東勢區成功國民小學南棟教室補強工程	2,855.598	80	57	-23		流廢標修改次數：2 期程設計於109/11/3變更核定，經議價後，於109/11/14復工。目前正申請變更更期程...	落後原因： 因設計於11/3經工廠商於11/14復工。因此施工進度變更更期程。 解決對策： 預定期程申請變更	2
33	109DD00 103	學校工程	教育局/國民小學/彰化國民小學	109年德化國小設置半戶外球場工程	8,900	95	83	-12		流廢標修改次數：1 期程設計於109/11/3變更核定，於109/11/14復工。目前正申請變更更期程... 基礎工程缺失改善中，鋼筋重新綁紮，地基預備重新澆灌	落後原因： 基礎工程缺失改善未完成，故無法進行後續工項 解決對策： 要求廠商提報趕工計畫	1
34	109DD00 116	學校工程	教育局/國民小學/大勇國民小學	大勇國小108年度北棟教室西側廁所整修工程	4,678	98	93	-5		流廢標修改次數：2 期程設計於109/11/3變更核定，於109/11/14復工。目前正申請變更更期程... 1.貼磚。2.衛生設備安裝。3.天花板裝設。4.搗擺安裝。	落後原因： 前期進度落後過多 解決對策： 已加緊趕工，即將完工	5
35	109DD00 120	學校工程	教育局/市立高中/西苑高中	西苑高中活動中心建物整修工程	9,200	100	98	-2		流廢標修改次數：0 期程設計於109/11/3變更核定，於109/11/14復工。目前正申請變更更期程... 因曾辦理停工及契約變更，目前已完成工程及設計監造驗收，預於109年12月01日報局請款。	落後原因： 因曾辦理停工及契約變更，目前已完成工程及設計監造驗收，預於109年12月01日報局請款。 解決對策： 因曾辦理停工及契約變更，目前已完成工程及設計監造驗收，預於109年12月01日報局請款。	1
36	109DD00 121	學校工程	教育局/市立高中/西苑高中	西苑高中成功樓廁所整修工程	3,000	100	98	-2		流廢標修改次數：0 期程設計於109/11/3變更核定，於109/11/14復工。目前正申請變更更期程... 已複驗通過過辦理後續結案事宜。	落後原因： 工程及勞務皆驗收完竣，將盡速函報教育局請款。 解決對策： 工程及勞務皆驗收完竣	2


37	109DD00 125	學校工程	教育局/國 民中學/漢 口國中	臺中市立漢 口國民中學 教學大樓 (ACD棟)防水 隔熱工程	6,620	58	55	-3		流廢標修改次數：1 工程履約中	成，將盡速函報教育局 請款。 落後原因： 平日除作業影 響學生學習 解決對策： 項目安排假日 創除	1
38	109DD00 130	學校工程	教育局/國 民小學/內 埔國小	108年度國民 中小學老舊工 廁所整修工 程(視聽大樓)	2,300	95	93	-2		流廢標修改次數：4 109年11月26日辦理 變更設計議價	落後原因： 變更設計 解決對策： 書圖，變更變 調整預算書圖，變更變 更設計議價	1
39	109DD00 137	學校工程	教育局/國 民小學/東 新國小	臺中市東勢 區新國民外 小學半戶外工 球場新建工程	8,900	83	69	-14		流廢標修改次數：1 鋼構材料進廠	落後原因： 廠商的預定鋼構協力 廠商，11月時已發生財 務困難，卻近日才向承 商回報，以致承商在工 班、資源調度上打亂預 定計畫，只得再行協調 工班支援，以致工程進 度落後。 解決對策： 請廠商積極排除困 難，並依約進行工程所 須項目，改善工程進度 落後事宜	3
40	109DD00 141	學校工程	教育局/國 民中學/潭 秀國中	臺中市立潭 秀國民中學前棟 108年度老舊廁 所整修工程	3,404	55	30	-25		流廢標修改次數：2 11/2 流標檢討會議。 11/10 修正後預算書圖 審。 11/13 上網招標公告。 11/27 第一次開標。	落後原因： 多次流標，無廠商投 標。 解決對策： 與建築師預調會議再 整修正預算書圖後再 重新招標。 11/13 上網招標公 告，11/27 第一次開標 家數不足流標，續辦第 2 次開標。	3

41	109DD00 156	學校工程	教育局/國民小學/大南國小	臺中市新社區大學109年度社區共讀社區整修工程	3,300	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 本案工程於109.10.4竣工，原定109.11.04辦理驗收因因汙損，由承商不明復後，並連繫外聘協驗委員調整於109.11.12辦理驗收。	落後原因： 本案工程於109.10.4竣工，原定109.11.04辦理驗收因因汙損，由承商不明復後，並連繫外聘協驗委員調整於109.11.12辦理驗收。 解決對策： 請承商完成備驗並盡速完成驗收事宜。	1
42	109DD00 160	學校工程	教育局/國民中學/居仁國中	臺中市立居仁國民中學舍耐震補強工程	18,675.72	40	30	-10		流廢標次數：5 期程修改次數：0 正辦理工程案公開招標中	落後原因： 無廠商投標 解決對策： 調整工項及預算經費等廣續上網招標	1
43	109DD00 166	學校工程	教育局/國民小學/春國小	永春國小-108年度充實設施區校舍改善電力系統工程	5,000	95	86	-9		流廢標次數：1 期程修改次數：0 9/14准予辦理停工(永春小總字1090004681號函)，待臺電公司用電變更申請作業。11/18台電到本校施作台電機房變壓器。	落後原因： 申辦臺電辦理用電變更申請。 解決對策： 准用電變更待臺電核准用電變更申請。	1
44	109DD00 169	學校工程	教育局/國民小學/博愛國小	108年度改善偏遠地區宿舍計畫-臺博愛國民小學宿舍和博愛國民小學宿舍新建工程	11,664	79	77	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 因其他標案影響，重車機具暫停進場2週	落後原因： 因其他標案影響，重車機具暫停進場2週 解決對策： 調整進度	2
45	109DD00 427	學校工程	教育局/國民小學/博愛國小	體育署補助博愛國民小學關分建操場工程	1,800	67	59	-8		流廢標次數：1 期程修改次數：0 施工中	落後原因： 天候影響 解決對策： 調整進度	1
46	109DD00 197	學校工程	教育局/市立高中職/忠明高中	忠明高中仰德樓北側廁所整修美化	4,790	98	95	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：0 12/1報竣、預計12月	落後原因： 廠商派工不足	5

47	109DD00 372	學校工程	教育局/市 立高中 忠明高	計畫工程 忠明高中輔導處個別教學空間改善暨特教辦公室工程採購案	1,180	98	95	-3		上旬辦理竣工確認、驗收等作業。 流廢標次數：0 期程修改次數：0 12/1報竣工，預計12月上旬辦理驗收作業	解決對策： 廠商已趕工，並已於12/1報竣工，近日辦理驗收作業。 落後原因： 廠商已加派人力，如期完工 解決對策： 12/1報竣工，預計12月上旬辦理驗收作業	1
48	109DD00 202	學校工程	教育局/國民小學/大 仁國小	臺中市西屯區大仁國民小學社區共讀站整修工程	1,724.088	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 本案業已於109年6月10日決標，履約期限： 109.6.17~109.8.31。 2. 109.6.16召開開工前協理會議暨開工前品質管理宣導。 3. 於109年6月17日前申報契約開工。 4. 109.7.10召開第一次工務會議。 5. 109.7.27召開第二次工務會議。 6. 109.8.10辦理工程督導外聘委員督導作業。 7. 109.8.12召開第三次工務會議。 8. 109.8.31廠商申報竣工。 9. 109.9.7竣工確認。 10. 109.9.21驗收， 109.9.23發函檢送驗收紀錄，請承包商於109.10.11前限期改善再擇期驗收。 11. 109.10.21複驗合格。 12. 請款中	解決對策： 待局撥款後付款	1

49	109DD00 219	學校工程	教育局/市 立高中職/ 霧峰農工	霧峰農工-電 機科大樓及 園藝科大樓 1F、2F廁所修 繕工程	4,700	98	91	-7		流廢標次數：2 期程修改次數：0 趕工中	落後原因： 如上述及原本場地限 制施工材料變更 解決對策： 提報趕工計畫加強施 工進度。	2
50	109DD00 230	學校工程	教育局/建 國民小學 平國小	臺中市平國民利善 區建非營利改善 小學園改境設 幼兒學環境設 教備工程	8,582.003	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 已送出請款文件到教 育局，目前正等待核撥 款項。	落後原因： 請款文件審查已送到 教育局幼教科，因文件 審查需要時間，目前正 等待撥款。 解決對策： 提醒補助單位如請 款文件無誤請儘快撥 款。	1
51	109DD00 274	學校工程	教育局/建 國民小學 平國小	臺中市平國民 區建108年 小學老舊廁所 改善工程	2,552.003	71	66	-5		流廢標次數：3 期程修改次數：0 打除工程已完成，目前 正進行配管作業。	落後原因： 因市場缺工，導致進度 落後。 解決對策： 請廠商加派人力趕 工，並請監造單位函請 廠商提出趕工計畫。	2
52	109DD00 245	學校工程	教育局/國 民小學 欣國小	宜欣國小北 宜學樓南暨幼 側廁所暨整 修工程	3,588	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 已送申請付款	落後原因： 工期展延 解決對策： 已送付款申請	1
53	109DD00 310	學校工程	教育局/國 民小學/大 勇國小	大勇國小教 學大樓北西 棟4樓電力改 善工程	2,050	57	56	-1		流廢標次數：2 期程修改次數：0 1. 銑孔。2. 安裝吊架。	落後原因： 平日無法進場施作 解決對策： 利用假日派工進場	1
54	109DD00 334	學校工程	教育局/市 立高中職/ 大甲高工	大甲高工109 年學生抬餐 通道揚塵及 狹窄問題修 繕工程	1.94	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 尚未付款	落後原因： 已辦理結報；上級尚未 撥款 解決對策： 上級撥款即付款	1

55	109DD00 384	學校工程	教育局/市 立中高工 大甲	大甲高工109 年建築館老 舊廁所修繕 工程案	2,052.617	95	89	-6		流廢標次數：2 期程修改次數：0 施期中	落後原因： 搗擺供貨商供貨不及； 人造石須配合搗擺施 工；小便斗未安裝 解決對策： 搗擺供貨之供貨期 程安排至110年4月； 承商另尋供貨商及資 料送審	2
56	109DD00 340	學校工程	教育局/國 民小學/神 岡國小	109年神岡國 小無障礙升 降設備新電 梯工程	4,300	30	25	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案雜項執照還未核 定	落後原因： 管線查驗中，雜項執照 尚未核定。 解決對策： 持續追蹤申請進度	1
57	109DD00 358	學校工程	教育局/國 民小學/豐 田國小	豐田國小綜 合球場及周 邊整建工程	1,600	76	58	-18		流廢標次數：4 期程修改次數：0 因太陽區域與本案先行 完成AC鋪面，故本案先行 於109年10月31日報 准停工，待太陽能光電 球場完工後，本案廠商 再進場復工施工作球場 面工程	落後原因： 太陽能光電球場施 作區域與本案先行 完成AC鋪面，故本案先行 於109年10月31日報 准停工，待太陽能光電 球場完工後，本案廠商 再進場復工施工作球場 面工程 解決對策： 待太陽能光電球場完 工後，本案廠商再進場 復工程	1
58	109DD00 420	學校工程	教育局/國 民小學/甲 南國小	甲南國小-改 善環境充實教 學-109年遊戲 器材區破損 修繕及汰換 增設遊具設 備	1,520	83	65	-18		流廢標次數：0 期程修改次數：0 除完成成遊戲區地坪 整理灌漿，水泥抗壓測 試及初期組裝調配。	落後原因： 因相關遊具組兩組討 論，且工廠訂貨至生產 交貨需約40天(不彈 包含現貨緩衝地墊)及其 性「橡膠顆粒斜面鋪邊」 工項均需配合遊具組 施工完成後始可鋪設	2

59	109DD00 066	學校工程	教育局/國民小學/大雅國小	臺中市大雅區小學「108年度廉聽樓防水隔熱工程」	3,985.8	100	98	-2		流廢標次數：3 期程修改數：0 工程結算，勞務部分驗收標準備中	施工。 解決對策： 廠商來校說明，申請展延工期，經監造方協查，認為合理，建議較長工期展延，並持續催促工廠加速送貨流程，落後原因： 勞務驗收 解決對策： 預計於12月辦理勞務驗收	1
----	----------------	------	---------------	--------------------------	---------	-----	----	----	---	---------------------------------------	---	---

施工中標案

項次	工程名稱	開工日	完工日(已核准展延最末日)	契約金額(已核准變更設計後總金額：元)	辦理進度109/11/30		工地施工概況(如假設工程、地下結構、地上結構、內外裝修、周邊雜項等或已完工、停工中)	待處理或處理中之行政事項(如涉及變更設計、界面爭議協調、證照許可送審、督導查核、驗收結算等)	遭遇問題及管制事項
					預定%	實際%			
1	光正國小老舊校舍整建工程	108.1.21	110.1.7	65,980,000	91.23	86.40	室內玻璃安裝、電器開關箱安裝、走廊磨石子地磚貼做、走廊不鏽鋼欄杆安裝、樓梯磨石子地磚貼做、室內玻璃安裝、電器開關箱安裝、走廊磨石子地磚貼做、消防幹管安裝、走廊不鏽鋼欄杆安裝、樓梯磨石子地磚貼做		
2	東山高中游泳訓練中心場館新建工程	108.7.1	109.12.22	184,000,000	95.80	87.14	1. A、B區外牆耐候漆施作。 2. A、區屋面板工程施作。 3. B區外牆1:3水泥砂漿施作。 4. B區外牆金屬網口型鋼吊裝。 5. 機電、空調管路配線及設備安裝。 6. 泳池設備安裝。		
3	大肚文中二預定地興建幼兒園工程(大肚幼兒園)	107.12.10	110.1.11	45,783,997	85.20	81.82	北側排水溝、內牆粉刷		

