




臺中市政府 109 年 12 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策	落後次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	105DD00 146	公有建築	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	95	93	-2		<p>流廢標次數：4 期程修改次數：2 本案 108 年 3 月 29 日工程決標，履約商並於 108 年 7 月 1 日辦理開工，工程履約進行中，於 109 年 10 月 13 日支付第 8 期工程估驗款 1,071 萬 7,120 元，承商持續趕工履約中，另本案已於 109 年 12 月 8 日完成第 1 次契約變更作業，工期將一併辦理展延，待工期預定進度核定後，預計施工進度將不會有落後情形。</p>	<p>落後原因： 本案已於 109 年 12 月 8 日完成第 1 次契約變更作業，工期將一併辦理展延，待工期預定進度核定後，預計施工進度將不會有落後情形。</p> <p>解決對策： 除重新調整完工程預定進度外，另請承商持續趕工。</p>	3
				<p>請問 12/8 完成變更設計，工期核定了嗎？ 如已核定請至工程會展延期程後，再至本府修正預定施工進度。</p>								
2	106AD00 181	其他 (財物及勞務採購案用)	教育局/國民小學/文山國小	文山國小-「臺中市實驗教育複合式園區」環境影響評估及水土保持計畫委託技術服務採購案(10606)	4,400	85	70	-15		<p>流廢標次數：0 期程修改次數：1 已上傳臺中市政府教育局 109 年 12 月 16 日中市教小字第 1090108677 號函同意本校函報「臺中市實驗教育複合式園區」環境影響評估及水土保持計畫委託技術服務採購案(10606) 暫時解除列管。</p>	<p>落後原因： 因原使用目的改變，待上級機關指示。</p> <p>解決對策： 請示上級機關。</p>	2
3	106DD00 100	學校工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	77	73	-4		<p>流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 12/10 第 24 次監造會議；12/31 第 25 次監造會議 2. 中棟 3F 牆柱施工作</p>	<p>落後原因： 年關將近，工班出工人數不穩定，工程進度無法確實掌握。</p> <p>解決對策：</p>	2





										業 3. 南棟 3F 柱牆施工作業 4. 北棟 3F 樑版施工作業 5. 水保工程排水設施施工作業	招募協力工班擬定趕工計畫，要求施工人員務必依照計畫施行。	
4	106DD00 301	學校工程	教育局/市立高中職/惠文高中	臺中市立惠文高級中學垃圾處理場汰建暨學生宿舍與國際學舍新建工程	20,000	98	95	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：1 已完工，辦理驗收程序中。	落後原因： 12/11 已申報竣工，12/17 竣工確認完畢，訂於 12/31 辦理初驗收程序中。 解決對策： 趕辦驗收程序	2
<p>請問 12/31 初驗，何時會改善完成？還是已經完成驗收了？如已完成，請於系統補填進度。即無落後</p>												
5	107AD00 177	其他 (財物及勞務採購案用)	教育局/市立高中職/新社高中	新社高中歷史建築日式宿舍修復及再利用計畫	1,800	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 文化部文化資產局於 109.11.20 發文通知撥款 41 萬 3,106 元，後續尚有 93 萬 8,080 元待核撥。 文化資產局通知將於年底前撥款至教育局，待教育局撥款至本校後儘速辦理付款。	落後原因： 文化資產局尚未撥付最後一期款 解決對策： 待經費核撥後儘速辦理付款	8
6	107DD00 243	學校工程	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯 1 座工程	4,040	98	93	-5		流廢標次數：5 期程修改次數：1 消防圖說 12 月 29 日通過，目前請廠商依消防圖說辦理消防設備施作。	落後原因： 消防圖說業於 12 月 29 日通過，目前廠商依修改圖說施作消防設備改善。 解決對策： 請廠商於 1 月底前依圖說完成消防設備改善。	3
7	107DD00 358	學校工程	教育局/國小教育科/國小教育科第二股	教育局小教科-台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 已於 109 年 6 月 24 日驗收合格。	落後原因： 因環保局對本案是否納入環評範圍有疑慮，致無法取得使照及結案。	3

												解決對策： 刻正簽辦暫緩列管。	
8	108AD00 144	其他 (財物 及勞務 採購案 用)	教育局/市 立高中職/ 新社高中	新社高中 108 年度委託水 土保持計畫 及地質鑽探 試驗技術服 務	2,000	95	85	-10		流廢標次數：0 期程修改次數：0 水土保持計畫報告已 完成第一次審查作 業，目前辦理資料補件 及報告修正。	落後原因： 本案審查後，報告尚需 進行修正，因審查及修 正過程耗費時日，無法 於原訂期程內完成，已 獲補助單位同意展延 計畫期程至 110.6.30。 解決對策： 辦理管制期程變更作 業。	1	
9	108DD00 089	學校工 程	教育局/市 立高中職/ 中港高中	中港高中-校 地擴充綜合 體育館-校門 及校園景觀 改善工程	15,514.84	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 1. 已完成結算，惟因本 工程承攬商經臺灣地 方法院及法務部行政 執行署臺中分署通知 假扣押執行命令在 案，付款將另候該些單 位通知。2. 已申請暫時 解除列管	落後原因： 已完成結算，惟因本工 程承攬商經臺灣地方 法院及法務部行政執 行署臺中分署通知假 扣押執行命令在案，付 款將另候該些單位通 知。 解決對策： 已申請暫時解除 列管	7	
10	108DD00 162	學校工 程	教育局/國 民小學/ 公?國小	公館國小東 向圍牆整修 工程	1,476.736	59	55	-4		流廢標次數：3 期程修改次數：1 本案已於 5/28 申報開 工，但於 5/29 由學校 要求廠商停工，並通知 教育局備查在案。	落後原因： 需配合本校東棟校舍 拆除重建工程。 解決對策： 需與東棟校舍新得標 廠商協調施工動線後 才能施作。	1	
11	108DD00 330	學校工 程	教育局/國 民小學/博 屋瑪國小	博屋瑪國小 廚房、儲藏室 新建及其他 校舍改善工 程案	15,840	59	56	-3		流廢標次數：10 期程修改次數：0 進行放樣，但因施工廠 商對於現有土地界址 有疑義，於 12.17 申請 停工，並已向地政事務 所申請鑑界。	落後原因： 因工程流標多次，管考 期程本已落後，工程發 包後預定提出修改管 考期程以符現況，後因 施工廠商對於界址有 所疑義，目前先申請鑑 界，待鑑界完與建築師	1	

											討論後，是否變更設計或是繼續進行施作，再申請管考期程異動。	
											解決對策： 因施工廠商對於界址有所疑義，目前先申請鑑界，待鑑界完與建築師討論後，是否變更設計或是繼續進行施作，再申請管考期程異動。	
12	108DD00350	學校工程	教育局/國民小學/西屯區泰安國小	109年度臺中市西屯區泰安國小校舍防水隔熱工程	2,516.5	100	98	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 付款作業	落後原因： 經費12/28撥入，不及撥款 解決對策： 經費12/28撥入，不及撥款，待110年開帳，加速撥款	2
13	108DD00364	學校工程	教育局/國民中學/東新國中	東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程	1,291.825	100	93	-7		流廢標次數：1 期程修改次數：0 預定110年1月8日完工	落後原因： 廠商全力趕工中 解決對策： 廠商全力趕工中	4
14	108DD00370	學校工程	教育局/國民小學/建國國小	108年度國民中小學老舊廁所整修工程計畫-建國國小育英樓東側廁所整修工程	2,992.555	95	75	-20		流廢標次數：5 期程修改次數：0 廣信土木包工業申請展延工期案，依據採購契約書第7條第3項第1款第3目辦理，於「打除」原因消滅後7日內通知機關，並於45日內檢具事證(包括施工日誌等)，以書面向監造單位及學校申請展延工期。學校審酌情形後，以書面同意延長履約期限至110年2月12日中午，不計算逾期違約金。	落後原因： 廣信土木包工業申請展延工期案，依據採購契約書第7條第3項第1款第3目辦理，於「打除」原因消滅後7日內通知機關，並於45日內檢具事證(包括施工日誌等)，以書面向監造單位及學校申請展延工期。學校審酌情形後，以書面同意延長履約期限至110年2月12日中午，不計算逾期違約金。 解決對策：	1

												請監造單位加強督導廣信土木包工業於停工原因消滅後立即復工，並有效調配充足人力、機械與材料全力趕趕，並期能如期如質於110年2月12日中午完成本工程。	
15	108DD00371	學校工程	教育局/國民小學/西屯國小	108學年度臺中市西屯國小行政大樓西側老舊廁所整修工程	4,300	100	98	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 進行後續付款作業	落後原因： 進行後續付款作業 解決對策： 進行後續付款作業	5	
16	109AD00062	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中點名及車牌辨識系統財物採購	2,800	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 刻正辦理核銷中。	落後原因： 刻正辦理核銷作業中。 解決對策： 刻正辦理核銷作業中。	1	
17	109AD00131	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/國民小學/神岡國小	109年神岡國小視聽教室財物採購案	4,000	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 已完工，尚未付款。 2. 本市配合款已撥付，剩餘國教署配合款尚未到位。	落後原因： 本市配合款已撥付，剩餘國教署配合款尚未到位。 解決對策： 本市教育局已發文至國教署撥款	1	
18	109AD00176	其他(財物及勞務採購案用)	教育局/市立高中職/忠明高中	忠明高中因應建置探究中心暨課程空間及教學設備改善計畫財物採購案	3,000	35	10	-25		流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案預算已保留至110年度執行，部分項目以共同供應契約方式採購， 將另函報教育局解除列管。	落後原因： 本案預算已保留至110年度執行，部分項目以共同供應契約方式採購，將另函報教育局解除列管。 解決對策： 本案預算已保留至110年度執行，部分項目以共同供應契約方式採購，將另函報教育局解除列管。	1	
<p>請問收到高中科同意解除列管的公文了嗎？ 如已收到請上系統申請解列事宜。</p>													

19	109AD00 207	學校工程	教育局/國民小學/重慶國小	西屯區重慶國小-臺中市中小學電力系統改善工程委託設計監造案(第36群)	3,467.788	35	30	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案已於109年12月3日決標	落後原因： 本案已於109年12月3日決標	1
本案專簽申請解列。										解決對策： 本案已於109年12月3日決標		
20	109DD00 009	學校工程	教育局/國民小學/南屯國小	南屯國小-冷氣電力改善工程	4,500	98	89	-9		流廢標次數：2 期程修改次數：0 台電配電場所預、正審於12月25日甫完成，續辦用電申請程序，並待台電審核完竣即可復工。	落後原因： 台電配電場所預、正審於12月25日甫完成，續辦用電申請程序，並待台電審核。	3
										解決對策： 待台電審核完竣即可復工。		
21	109DD00 025	學校工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學半戶外球場新建工程採購案	8,900	98	95	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：0 109.12.18 竣工	落後原因： 廠商人機料調度失當導致逾期	3
										解決對策： 已於12/18 竣工，後續安排驗收相關事宜， 待1月11日複驗		
22	109DD00 045	學校工程	教育局/國民小學/美群國小	美群國小-108年度公立國民中小學下學期學校老舊廁所整修工程	3,572	95	94	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：1 洗手台、水管水龍頭、照明設備裝設；外牆二丁掛施工；金屬擴張網及施作；廁所天花板輕鋼架骨架噴漆、走廊頂板噴漆；造型烤漆方管工程。	落後原因： 1. 缺工。 2. 導擺送審資料多次審核不通過，耽誤工期。 3. 等待訂製物料期間，未能妥善安排可以施作工程項目，浪費工期。	3
請問本案何時可完工。										解決對策： 督促承商確實設置工地專任負責人員，落實和監造單位與機關學校三方溝通協調之內容，妥善安排工序，提升施工效能。		

23	109DD00 066	學校工程	教育局/國民小學/大雅國小	臺中市大雅區大雅國民小學「108年度廉恥樓防水隔熱工程」	3,985.8	100	98	-2		流廢標次數：3 期程修改次數：0 109年12月25日收到監造單位送達勞務竣工報告，辦理勞務驗收中	落後原因： 109年12月25日收到監造單位送達勞務竣工報告，辦理勞務驗收中 解決對策： 盡速辦理勞務驗收	2
24	109DD00 115	學校工程	教育局/國民中學/北勢國中	北勢國中-108年無障礙電梯興築工程	2,911.706	63	59	-4		流廢標次數：4 期程修改次數：0 本案目前由建築師辦理使照變更相關資料送審中，於109年12月17日同意核定停工。	落後原因： 使照變更相關資料送審中停止計算工期 解決對策： 請建築師追蹤送審進度，於送審核定後即時復工。	1
25	109DD00 116	學校工程	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小108年度北棟教室西側廁所整修工程	4,678	98	95	-3		流廢標次數：2 期程修改次數：0 12/30提報竣工	落後原因： 承商與小包財務糾紛，致完工日期延後 解決對策： 已於12/30報竣，加緊辦理後續驗收及付款核銷事宜	6
26	109DD00 126	學校工程	教育局/國民小學/大楊國小	臺中市清水區大楊國民小學半戶外球場新建工程技術服務委託採購案	8,900	95	85	-10		流廢標次數：1 期程修改次數：0 已完成結構H鋼組立，目前球場整地填平施工	落後原因： 一、本案因水土保持計畫、機場附近限高、建照申請等問題，需要時間辦理，在積極辦理下，方於109年9月8日開工，履約期限為開工日起130天，又因天候影響申請展延6天，故履約期限延至110年1月21日，無法於109年12月底達到進度100%。 解決對策： 請教育局體健科等相關單位惠予修正標案管考期程進度表。	1

請問本案工程會系統進度有無落後？
如果工程會無落後，請同步修正本府標案管考系統。






27	109DD00 137	學校工程	教育局/國民小學/東新國小	臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程	8,900	95	69	-26		流廢標次數：1 期程修改次數：0 滯洪池大底灌漿完成，強身鋼筋已經綁紮完成，準備綁模板和灌漿。	落後原因： 承商個人因素與公司因素造成工程落後 解決對策： 承商已經排除相關的困難，已請承商提送第二部趕工計畫，積極辦理。	4
28	109DD00 156	學校工程	教育局/國民小學/大南國小	臺中市新社區大南國民小學109年度社區共讀站整修工程	3,300	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 109.12.23申請經費已入本校保管金專戶(新社區農會)，辦理付款事宜。	落後原因： 109.12.23申請經費入本校保管金專戶(新社區農會)，目前辦理付款事宜。因本校會計室主任新接任，本案請款資料審核中。 解決對策： 盡速完成付款作業	2
29	109DD00 209	學校工程	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中櫻花棒球場圍網更新整修工程	2,174.313	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 補助款項已撥入學校，預計110年01月08日可完成付款。	落後原因： 補助款項已撥入學校，預計110年01月08日可完成付款。 解決對策： 補助款項已撥入學校，預計110年01月08日可完成付款。	1
30	109DD00 212	學校工程	教育局/國民中學/東新國中	臺中市立東新國民中學人行道修繕工程	1,304	100	98	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 1.施工廠商109年11月23日依本案契約書履約完成，申報竣工，辦理撥款作業。 2. 109年12月30日辦理委託規劃設計監造驗收事宜。	落後原因： 學校付款作業 解決對策： 儘速辦理付款作業	2
31	109DD00 219	學校工程	教育局/市立高中職/霧峰農工	霧峰農工-電機科大樓及園藝科大樓1F、2F廁所修繕工程	4,700	98	95	-3		流廢標次數：2 期程修改次數：0 完工辦理驗收中	落後原因： 已於12月31日初驗完成 解決對策：	3

請問12/31初驗，何時會改善完成？還是已經完成驗收了？如已完成，請於系統補填進度。即無落後

												待排複驗中	
32	109DD00 279	學校工程	教育局/市 立高中職/ 市立大里 高中	大里高中-大 愛樓廁所改 善工程	4,100	70	66	-4		流廢標次數：3 期程修改次數：0 1. 水電鑽孔 2. 打鑿及配管	落後原因： 人力不足 解決對策： 增加人力	1	
33	109DD00 282	學校工程	教育局/國 民小學/光 正國小	光正國小設 置學校社區 共讀站工程	2,800	55	40	-15		流廢標次數：2 期程修改次數：0 待本案施工區興建工 程完工後始得進場施 工。	落後原因： 建築物主體工程仍未 竣工，需待竣工後始得 進場施作。 解決對策： 建築物主體一月將竣 工，屆時本案可開工。	1	
34	109DD00 311	學校工程	教育局/國 民中學/光 正國中	光正國中 -108年度充 實設施設備- 行政大樓老 圖館改建工 程	3,000	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 驗收完成，目前付款 中。	落後原因： 撥款審核中 解決對策： 無	1	
35	109DD00 312	學校工程	教育局/國 民中學/安 和國中	臺中市立安 和國民中學 校園東側化 糞池污水管 接管工程案	3,000	55	30	-25		流廢標次數：2 期程修改次數：0 本案工程標 109.12.11 開標第2次流標，案經 檢討後，修正工程項目 及報局調整概算，預計 12/29 依修正後招標文 件上網招標， 110.01.11 開標。	落後原因： 流標 2 次 解決對策： 修正工程項目及報局 調整概算，重新上網招 標	1	
36	109DD00 328	學校工程	教育局/國 民小學/益 民國小	益民國小 -109年度電 力系統改善 工程	3,910	95	89	-6		流廢標次數：1 期程修改次數：0 各樓層 PVC 電線拉線安 裝、外牆管路遷移改 接、辦理容量擴增，設 備增設，臨時負載租用 及管線裝配等	落後原因： 學期中施做僅能利用 課餘時間。廠商人力調 度。 解決對策： 請廠商加派人力	1	
37	109DD00 334	學校工程	教育局/市 立高中職/ 大甲高工	大甲高工 109 年學生抬餐 通道揚塵及 狹窄問題修 繕工程	1,940	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 完成付款	落後原因： 俟補助款撥付 解決對策： 補助款撥付及付款	2	

決標後依據合約，可於系統無條件
修正管考期程，請於開工前修正完
成（本案請於 1/8 前修正完成）。

請問何時可完工。

38	109DD00 340	學校工程	教育局/國民小學/神岡國小	109年神岡國小無障礙升降設備新電梯工程	4,300	55	25	-30		流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案申請雜項執照退件，補件後再申請。	落後原因： 雜項執照申請退件，補件送件。 解決對策： 已請承包建築師事務所儘速辦理	2
39	109DD00 368	學校工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中手球場興建暨周邊地坪整修工程	4,283.328	67	65	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.12月24日辦理第一次變更設計議價 2.混擬土破碎整平夯實鋪設15CM碎石級配	落後原因： 11月1日-12月23日停工 12月24日辦理第一次變更設計議價 解決對策： 請承攬廠商積極施工，並落實施工品質	1
40	109DD00 369	學校工程	教育局/國民中學/鹿寮國中	臺中市立鹿寮國民中學109年圖書館改善工程	1,494.335	86	85	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：0 安裝系統櫃(書櫃)	落後原因： 已跟廠商確認過，僅落後2.8%。本案為一百多萬之修繕工程，可如期完成。 解決對策： 再督促廠商如期完工。	1
41	109DD00 387	學校工程	教育局/國民中學/向上國中	108年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-向上國中行健樓夾層廁所整修工程	1,355.523	75	73	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 12/1辦理工程施工協調會。完成壹樓版水電配管及夾層地板混凝土澆置。1-3樓管道間砌磚敲除，管道全部抽換更新。完成水電放樣，蹲式便座進場。	落後原因： 本案為老舊廁所修繕，原建築物為多次施工建築，樓地板過厚，敲除增加工作時間及施工難度。 解決對策： 召開施工協調會確認工法，承商加派人手施作。	1
42	109DD00 390	學校工程	教育局/國民小學/瑞穗國小	瑞穗國小忠孝樓樓北側老舊廁所整修工程	2,774	89	88	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：0 12/5針對1-3F地坪打底整理完成，12/26針對1-3F牆面水泥漆施作完成，12/28針對3F牆面貼復古磚	落後原因： 預定施工進度係依施工日數佔工期比例預估，與廠商實際施工進度難免會有差異。 解決對策：	1

												督促廠商於核定工期內完工	
43	109DD00417	學校工程	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中駐車彎設置工程	1,223.35	40	30	-10		流廢標次數：1 期程修改次數：0 上網招標中	落後原因： 上網招標中 解決對策： 第二次上網縮短等標期	1	
請問何時開標？													
44	109DD00425	學校工程	教育局/國民小學/西岐國小	臺中市西岐國小防水隔熱工程	3,918.2	95	92	-3		流廢標次數：2 期程修改次數：0 試水完畢，鋪設隔熱磚中..	落後原因： 風大，影響施工進度。 解決對策： 加派人力及機具趕工	1	
請問何時可完工。													
45	109DD00463	學校工程	教育局/國民小學/高美國小	臺中市清水區高美國小109年度充實設施設備-西側遊戲區整建工程	1,500	40	30	-10		流廢標次數：0 期程修改次數：0 已完成算書圖及監造設計計畫書審查，已上網招標，預定於1月8日開標	落後原因： 審查委員會委員出席時間協調問題，致會議時間延後 解決對策： 已完成上網招標，決標後請廠商配合開工，以符合預定進度	1	
請於開標後回復進度，如確定決標，請逕入系統填報決標日期，進度即可趕上。													
46	109DD00507	學校工程	教育局/國民中學/潭子國中	臺中市立潭子國民中學操場跑道及籃球場整	6,000	59	56	-3		流廢標次數：2 期程修改次數：0 109/12/11辦理開工，12月份辦理跑道pu挖除	落後原因： 因雨導致12月未能進場辦理拆除作業 解決對策： 請廠商於110.1月天氣良好加派人員趕工	1	
47	109DD00523	學校工程	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學-109年度校園遊戲設施更新工程	1,804.417	30	25	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 目前仍在整理招標文件	落後原因： 因部分招標文件修正，尚未完成。 解決對策： 加快招標文件彙整，盡快短作業期程。	1	
48	109DD00529	學校工程	教育局/國民小學/中山國小	109年臺中市東勢區中山國民小學幼兒園增班整修工程	4,025.8	55	10	-45		流廢標次數：2 期程修改次數：0 尚在委託設計規劃階段	落後原因： 因流標兩次，且為確認該案是否必須申請室內裝修、設計變更、消防及建築圖說等耗費不少時間，目前正努力	1	
系統有欄位漏填，請補填系統日期。進度應該有30%。													

