




臺中市政府 110 年 08 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策	落後次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	106DD00 100	學校工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	91	85	-6		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 北中南棟 2、3F 外牆裝修作業 2. 北中南棟 2、3F 地坪裝修作業 3. 北中南棟屋頂裝修及防水作業 4. 水保工程排水設施施工作業	落後原因： 無 解決對策： 無 請學校補填落後原因及解決對策	1
2	106DR00 033	學校工程	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	87	86	-1		流廢標次數：4 期程修改次數：2 1. 裝修工程-A棟 3F~5F 內外牆泥作施作 2. 裝修工程-A棟 2F~3F 內外牆水泥漆施作 3. 裝修工程-A棟 2F 地坪磨石磚施作 4. 鋼構工程-C棟鋼構通橋混凝土澆置施作 5. 結構工程-警衛室 1F 結構體施作 6. 周邊雜項工程-周邊景觀排水施作	落後原因： 因應展延工期核可，原預定進度尚未修正完畢。 解決對策： 盡快修改標案管考系統預定進度。	1
3	107DD00 243	學校工程	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯 1 座工程	4,040	100	95	-5		流廢標次數：5 期程修改次數：1 消防設備已於 7 月 5 日複驗完工，電梯於 7 月 10 日完工，業於 8 月 9 日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。	落後原因： 消防設備已於 7 月 5 日複驗完工，電梯於 7 月 10 日完工，業於 8 月 9 日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。 解決對策： 消防設備已於 7 月 5 日	11

											複驗完工，電梯於7月10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。	
7	109AD00 123	其他 (財物 及勞務 採購案 用)	教育局/市 立高中職/ 大甲高工	大甲高工-- 臺中市政府 教育局109年 度產學訓用 人才培育資 訊管理系統 平台採購案	3,500	98	40	-58		流廢標次數：0 期程修改次數：0 因疫情延遲 展延至 110.10.31	落後原因： 因疫情延遲 解決對策： 教育局核定 本局業於8月 27函復學 校，請貴校盡 速至系統修 正。	2
13	109DD00 137	學校工 程	教育局/國 民小學/東 新國小	臺中市東勢 區東新國民 小學半戶外 球場新建工 程	8,900	95	92	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：1 完成屋頂板、二樓欄 杆、無障礙坡道柱頭灌 漿	落後原因： 無障礙坡道欄杆加工 中，因加工場人力不 足，導致安裝進度落後 解決對策： 已召開35次工務會議 督促承商加緊速度，拜 託加派人手早日完 工，預計9月15日竣 工。	2
18	109DD00 410	學校工 程	教育局/國 民中學/黎 明國中	臺中市立黎 明國民中學 B-2棟(黎穗 樓)校舍耐震 補強工程	5,927.627	93	86	-7		流廢標次數：2 期程修改次數：0 因應 COVID-19 疫情衍 生相關問題，展延工 期 21 日	落後原因： 因應 COVID-19 疫情衍 生相關問題，展延工 期 21 日 解決對策： 因應 COVID-19 疫情衍 生相關問題，展延工 期 21 日	2
24	109DD00 546	學校工 程	教育局/國 民小學/新 平國小	臺中市太平 區新平國民 小學109年度 一二期校	6,215.601	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 8月23日教育局撥 付款項到校	落後原因： 110年6月4日已完工 解決對策：	1

				舍頂樓防水隔熱工程						2.8月30日函文通知廠商掣據請款	110年6月4日已完工	
29	110DD00029	學校工程	教育局/國民中學/東新國中	東新國中PU跑道工程	3,049.275	68	63	-5		流廢標次數：1 期程修改次數：1 110年8月23日復工，在110年8月30日前已完成原跑道柏油層刨除及邊溝開挖。	落後原因： 本案自110年6月29日因計畫變更停工，增加工作數量及工作項目，110年8月23日復工。 解決對策： 刻正趕工中	3
40	110DD00124	學校工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學綜合教學大樓暨海埔厝大樓D棟校舍耐震補強工程	12,305.412	70	69	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：0 施工中，廠商合法申請展延工期15日，近日再發文教育局展延工期。	落後原因： 施工中，廠商合法申請展延工期15日，近日再發文教育局展延工期。 解決對策： 施工中，廠商合法申請展延工期15日，近日再發文教育局展延工期。	1
47	110DD00281	學校工程	教育局/國民小學/永隆國小	永隆國小一期校舍西側廁所整修工程	5,140	40	30	-10		流廢標次數：2 期程修改次數：0 110年08月16日第2次流標	落後原因： 原物料及工資上漲，廠商投標意願不高 解決對策： 與建築師重新討論招標文件	1
48	110DD00287	學校工程	教育局/國民小學/美群國小	美群國小兒童遊戲場改善工程	1,300	30	0	-30		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.工程招標流廢標2次，進行檢討。 2.減項後，設計圖說修正審查檢核。 3.製再次上網招標。上網招標。	落後原因： 1.近期相關類似標案數量龐大，廠商選擇性增加，因市場廠商能量不足易導致流標。 2.本遊戲場依照國教署補助規定：須經遊戲場檢驗廠商出具檢驗合格證書，方能通過驗收，影響廠商投標意願。 3.目前，全國合格檢驗單位僅5家，無法消	1

										<p>系統有欄位漏填，請貴校逕入系統補填資料。</p>	<p>耗大量檢驗案，致使廠商投標意願低落。</p> <p>4. 本案考量使用永續性，含泥作部分設施，經詢問土木包工業及丙級營造，對於按圖施做須檢驗合格、通過驗收此項規定，致使投標意願低落；主營遊戲場廠商對於有泥作部分，則表示非專業，無意願承作。</p> <p>解決對策：</p> <p>1. 檢討履約期限、標的物竣工期限150日曆天，第一次檢驗不計入履約期程，未通過檢驗者，第二次檢驗才開始計算履約。</p> <p>2. 修改泥作圖說，改為一般目前市面上常見的遊具，提高遊戲場業者投標意願。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------