












臺中市政府 110 年 08 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表






項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策	落後次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	106DD00 100	工程科	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	91	85	-6		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 北中南棟 2、3F 外牆裝修作業 2. 北中南棟 2、3F 地坪裝修作業 3. 北中南棟屋頂裝修及防水作業 4. 水保工程排水設施施工作業	落後原因： 無 解決對策： 無	1
2	106DR00 033	工程科代辦	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	87	86	-1		流廢標次數：4 期程修改次數：2 1. 裝修工程-A棟3F~5F內外牆泥作施作 2. 裝修工程-A棟2F~3F內外牆水泥漆施作 3. 裝修工程-A棟2F地坪磨石磚施作 4. 鋼構工程-C棟鋼構通橋混凝土澆置施作 5. 結構工程-警衛室1F結構體施作 6. 周邊雜項工程-周邊景觀排水施作	落後原因： 因應展延工期核可，原定進度尚未修正完畢。 解決對策： 盡快修改標案管考系統預定進度。	1
3	107DD00 243	特教科	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯1座工程	4,040	100	95	-5		流廢標次數：5 期程修改次數：1 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。	落後原因： 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。 解決對策： 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月	11







											10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。	
4	108AD00 144	高中科	教育局/市立高中職/新社高中	新社高中108年度委託水土保持計畫及地質鑽探試驗技術服務	2,000	98	95	-3		流廢標次數：0 期程修改次數：1 本案期末報告已於110.8.27審查通過	落後原因： 期末報告於110.8.27審查通過，後續尚需辦理驗收及付款作業。 解決對策： 儘速辦理驗收付款作業。	3
5	108DD00 287	特教科	教育局/國民小學/北屯國小	北屯國小明禮堂無障礙電梯及特教班室外通路改善工程招標案	4,270.82	100	98	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 110/8/19已取得使用執照，依契約通知廠商送發票辦理尾款支付	落後原因： 110/8/19已取得使用執照，依契約通知廠商送發票辦理尾款支付 解決對策： 通知廠商盡速送發票辦理尾款支付	5
6	108DD00 364	國小科	教育局/國民中學/東新國中	東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程	1,291.825	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.因驗收結果欠缺綠建材標章有不符招標規範情事，依政府採購法第72條及契約第4條規定辦理減價收受，本校110年8月27日東新總字第1100004106號通知廠商依社團法人臺中市土木技師公會鑑定報告結果，本案中庭地板一層樑平台及樹穴座椅材料因無綠建材標章減價金額加違約金共計197,632元整。 2.本案施工開工至完工階段逾期日數84日曆天，依本案契約第17條延遲履約(一)逾期違約金，以日為單位，	落後原因： 辦理減價收受作業計算價差。 解決對策： 待廠商回覆意見，廠商不同意則依契約進行調解或交付仲裁。	12


										按逾期日數，每日依契約價金總額1%計算逾期違約金(1日違約金四捨五入為新台幣1,046元整)，逾期84日罰金計算為新台幣87,864元整。		
7	110DD00029	體健科	教育局/國民中學/東新國中	東新國中PU跑道工程	3,049.275	68	63	-5		流廢標次數：1 期程修改次數：1 110年8月23日復工，在110年8月30日前已完成原跑道柏油層刨除及邊溝開挖。	落後原因： 本案自110年6月29日因計畫變更停工，增加工作數量及工作項目，110年8月23日復工。 解決對策： 刻正趕工中	3
8	109AD00123	高中科	教育局/市立高中職/大甲高工	大甲高工--臺中市政府教育局109年度產學訓用人才培育資訊管理系統案平台採購案	3,500	98	40	-58		流廢標次數：0 期程修改次數：1 因疫情延遲展延至110.10.31	落後原因： 因疫情延遲 解決對策： 教育局核定	2
9	110DD00222	高中科	教育局/市立高中職/大甲高工	大甲高工-110年餐飲服務科屋頂防水修繕工程	2,200	95	90	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 8/9復工	落後原因： 變更設計停工 解決對策： 教育局業已核定8/9復工	1
10	109BD00024	國中科	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程委託規劃設計監造技術服務採購案	4,741.694	80	40	-40		流廢標次數：0 期程修改次數：0 第四版已於110.08.19審查通過，刻正辦理細部設計中。	落後原因： 第四版已於110.08.19審查通過，刻正辦理細部設計中。 解決對策： 請建築師儘速辦理細部設計	1
11	109DD00377	工程科	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學感恩樓校舍拆除整地工程	3,332	100	98	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 相關拆除執照重申請乙節，已辦理完畢，請廠商儘速向本校辦理	落後原因： 相關拆除執照重申請乙節，已辦理完畢，請廠商儘速向本校辦理後續核銷請款事宜。	3






										後續核銷請款事宜。	解決對策： 請廠商儘速向本校辦理後續核銷請款事宜。	
12	109DD00081	工程科	教育局/國民小學/臺中國小	臺中市東區臺中國國民小學忠孝樓補強工程	17,826.48	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 經竣工確認為12月3日完工，12月23日辦理驗收，110年1月15日驗收完成。正積極結算處理中。	落後原因： 廠商已於8月13日補正資料，預計27日送局請款。 解決對策： 廠商已於8月13日補正資料，預計27日送局請款。	3
13	110DD00092	國小科	教育局/國民小學/臺中國小	臺中國小視聽教室優化工程	1,200	95	87	-8		流廢標次數：1 期程修改次數：0 工程施工中，因受疫情影響，視聽座椅，無法依時安裝，8月25日核定展延10日，目前正積極趕工中。	落後原因： 工程施工中，因受疫情影響，視聽座椅，無法依時安裝，8月25日核定展延10日，目前正積極趕工中。 解決對策： 目前正積極趕工中	1
14	109DD00083	體健科	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學半戶外球場新建工程採購案	8,900	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 已取得使用執照，目前結算中	落後原因： 補助款尚未撥入(110.08.06已將相關資料報局請款) 解決對策： 待補助款進庫後給付給廠商	4
15	109DD00103	體健科	教育局/國民小學/德化國小	109年德化國小設置半戶外球場工程	8,900	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 已報局請款中	落後原因： 廠商針對驗收缺失改善進度緩慢 解決對策： 敦促廠商盡早解決問題	6
16	109DD00137	體健科	教育局/國民小學/東新國小	臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程	8,900	95	92	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：1 完成屋頂板、二樓欄杆、無障礙坡道柱頭灌漿	落後原因： 無障礙坡道欄杆加工中，因加工場人力不足，導致安裝進度落後	2






											解決對策： 已召開 35 次工務會議督促承商加緊速度，拜託加派人手早日完工，預計 9 月 15 日竣工。	
17	109DD00394	體健科	教育局/國民小學/大南國小	臺中市新社區大南國民小學 109 年度半戶外球場、跑道及水土保持二期工程	14,659	55	30	-25		流廢標次數：0 期程修改次數：0 110.8.13 及 110.8.30 辦理招標，但無廠商投標。	落後原因： 110.7.30 第 1 次公告，110.8.13 第 1 次開標(流標，無廠商投標)；110.8.16 第 2 次公告，110.8.30(流標，無廠商投標)。 解決對策： 儘速召開流標檢討會議，邀請學校需求單位，設計監造單位及承辦單位，及局端長官一齊會同討論，適當檢討對策，以提升廠商投標意願。讓本案及早開標出去。	2
18	109DD00398	幼教科	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	20	10	-10		流廢標次數：0 期程修改次數：0 已於 8 月 5 日完成第 3 次校審審查，校內規劃小組和委設建築師進行修訂檢討與回覆，周延校審報告書，積極趕辦。	落後原因： 依據校審委員意見，詳細修訂機電、結構標示..... 解決對策： 積極規劃排定校審會議時間，儘速完成細部設計。	1
19	109DD00439	體健科	教育局/國民中學/清水國中	清水國中操場整建工程	18,000	40	30	-10		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 110.8.2-提送 110 年 7 月工作月報表 2. 110.8.11-提送修正後預算書圖 3. 本校業務單位 110.8.25 函報教育局修正後經費動支及申請展延(7/12 截止投標	落後原因： 本校業務單位 110.8.25 函報教育局修正後經費動支及申請展延(7/12 截止投標日無廠商投標，7/23 召流廢標檢討會議，8/11 建築師事務所提送修正後預算書圖)	1



										日無廠商投標,7/23 召 流廢標檢討會議,8/11 建築師事務所提送修 正後預算書圖)	解決對策： 本校業務單位 110.8.25 函報教育局 修正後經費動支及申 請展延	
20	109DD00 453	幼教科	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小幼 兒園兒童遊 戲場設施改 善工程	1,400	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 核結資料於8月24日 報局，待局端審核後 撥款。	落後原因： 核結資料於8月24日 報局，待局端審核後 撥款。 解決對策： 待局端撥款即可付款。	2
21	110DD00 044	體健科	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小午 餐廚房整修 工程	2,904.133	90	87	-3		流廢標次數：0 期程修改次數：0 砌磚打底粉光防水施 作	落後原因： 疫情期間缺工 解決對策： 施工廠商加強督導	2
22	110DD00 091	體健科	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小兒 童遊戲場改 善工程	1,300	55	30	-25		流廢標次數：2 期程修改次數：0 辦理流廢標檢討後並 調整工程發包預算項 目，擬於報局備查後辦 理招標作業。	落後原因： 調整工程發包預算項 目 解決對策： 已辦理流廢標檢討，調 整工程發包預算項 目，擬於報局備查後辦 理招標作業。	2
23	109DD00 514	國小科	教育局/國 民小學/西 寧國小	臺中(市)中 小學電力系 統改善工程 委託設計監 造案(第7群)	1,901.451	59	58	-1		流廢標次數：3 期程修改次數：0 線槽吊架施工1樓至3 樓，教室鑽孔位置確 認、開關箱及配電盤位 置確認、開挖管路位置 確認	落後原因： 廠商預定線槽目前缺 料，上游廠商未能及時 出貨 解決對策： 催促廠商盡速供貨	1
24	109DD00 522	體健科	教育局/國 民小學/白 冷國小	臺中市和平 區白冷國民 小學改善遊 戲場設施工 程	2,000	83	81	-2		流廢標次數：2 期程修改次數：0 地墊拆除與基礎開挖	落後原因： 8月份因大雨監造單位 申請展延工期日 解決對策： 加派機具數量與施工 人數	1

25	109DD00 527	特教科	教育局/國 民中學/安 和國中	臺中市立安 和國中校園 和集合場地 面鋪設暨無 障礙坡道改 善工程	3,600	95	72	-23		流廢標次數：2 期程修改次數：0 刻正辦理集 合場耐候鋼 焊接及管路 配置作業	落後原因： 本案因疫情 及汛期大雨 影響進度綱 要要選作業 ，工期展延 至110/9/12 解決對策： 已請承商積 極趕辦工程 中。	1
26	109DD00 546	國小科	教育局/國 民小學/新 平國小	臺中市太平 區新平國民 小學109年度 一二三期校 舍頂樓防水 隔熱工程	6,215.601	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 8月23日 教育局撥付 款項到校 2. 8月30日 函文通知廠 商掣據請款	落後原因： 110年6月4 日已完工 解決對策： 110年6月4 日已完工	1
27	110AD00 014	高中科	教育局/市 立高中職/ 東勢高工	110年汽車 科教學研究 設備採購	1,435	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 付款中	落後原因： 成果報局 解決對策： 成果報局， 配合8/26 揭牌	1
28	110AD00 058	國中科	教育局/國 民中學/光 明國中	光明國中 109年公立 國民中小學 視聽教室優 化計畫	1,500	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 待付款	落後原因： 待付款 解決對策： 等上級撥付 款項	1
29	110AD00 070	國小科	教育局/國 民小學/南 屯區東興 國小	臺中市南 屯區東興國 小視聽教室 優化計畫採 購案	1,500	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 教育局已向 教育部申請 核撥經費， 俟經費到 位即可撥付。	落後原因： 教育局已向 教育部申請 核撥經費， 俟經費到 位即可撥付。 解決對策： 教育局已向 教育部申請 核撥經費， 俟經費到 位即可撥付。	1
30	110AD00 137	國小科	教育局/國 民小學/豐 原國小	臺中市豐 原區豐原國 民小學辦理 「110學年度 臺中市國民 中、小學〔 山區〕學生 健	4,835.97	35	30	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 110年8月2 日第二次流 標。 8月20日教 育部同意學 生健康檢查 （山區）期 程延長至11 1年4月	落後原因： 因連續二次 流標，報請 教育部8月 20日教育部 同意學生健 康檢查（山 區）期程延 長至111年 4月30日。	1

				康檢查委託 專業服務」採購						30日。 8月28日修正後第一次上網招標	解決對策： 已於8月28日修正後第一次上網招標	
31	109AD00 205	國小科	教育局/國民小學/外埔國小	臺中市外埔區外埔國小109年教室冷氣及刷卡系統設備	5,099.36	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 冷氣已經接電完成，等待台電通電後測試驗收	落後原因： 之前因電力改善工程延誤，無法通電測試，現等台電外電接電 解決對策： 待台電接電通電後，即可測試驗收	2
32	110DD00 034	體健科	教育局/國民小學/中山國小	臺中市東勢區中山國民小學109年綜合球場及跑道整建工程	3,050.573	94	75	-19		流廢標次數：1 期程修改次數：0 110年8月16日復工，目前已完成AC瀝青鋪設。8/29完成第一次外聘督導。	落後原因： 110年8月16日復工，目前已完成AC瀝青鋪設。8/29完成第一次外聘督導。 解決對策： 持續趕工	1
33	110DD00 046	體健科	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學籃球場整修工程	3,400	55	40	-15		流廢標次數：0 期程修改次數：0 一、本案工程已於110年7月7日決標，惟配合設置太陽能光電風兩球場，並由鈞局辦理統一標租，因光電球場頂棚尚由臺灣電力公司審查階段，俟審查完備方能進場施工，該光電球場預計今(110)年10月下旬進場施工，111年2月完工。 二、本案配合同一場地工程施工之先後順序，將俟光電球場頂棚及樑柱完工後，再進行球場工程，以免破壞球場表面。目前已函請鈞局同意本案暫免期程列管，俟光電球場設置完成後再恢復列管。	落後原因： 本案工程已於110年7月7日決標，惟配合設置太陽能光電風兩球場，並由鈞局辦理統一標租，因光電球場頂棚尚由臺灣電力公司審查階段，俟審查完備方能進場施工，該光電球場預計今(110)年10月下旬進場施工，111年2月完工。 解決對策： 本案配合同一場地工程施工之先後順序，將俟光電球場頂棚及樑柱完工後，再進行球場工程，以免破壞球場表面	1

34	110DD00 080	工程科	教育局/國 民小學/建 功國小	臺中市北屯 區建功國小 弘道樓校舍 耐震補強工 程	9,291.24	73	68	-5		流廢標次數：3 期程修改次數：0 已於110.08.26完成 B1之灌漿，預定於 110.09.04進行1F之 灌漿。	落後原因： 天氣影響，導致灌漿後 延。 解決對策： 加快後續工進。	1
35	110DD00 099	體健科	教育局/國 民小學/上 楓國小	上楓國民小 學兒童遊戲 場改善計畫	1,300	71	61	-10		流廢標次數：1 期程修改次數：0 以清除地墊，遊具等待 出貨安裝	落後原因： 因疫情因素展延工 期，另遊具生產廠商尚 未出貨，無法安裝 解決對策： 因疫情因素同意展延 11日，另責請廠商催趕 遊具廠商，盡快進場施 工。	1
36	110DD00 103	體健科	教育局/國 民小學/大 德國小	臺中市梧棲 區大德國 民小學110年 度兒童遊 戲場改善 工程	1,699.558	59	57	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 遊具備料中。	落後原因： 工程材料貨源短缺。 解決對策： 請承商催請材料供應 商儘速供貨以利施工。	2
37	110DD00 108	體健科	教育局/國 民小學/東 寶國小	東寶國小辦 理公立國民 小學兒童遊 戲場改善計 畫	1,300	40	30	-10		流廢標次數：3 期程修改次數：0 工程已流標三次，修正 檢討預算書圖中。	落後原因： 近期相關類似標案增 加，廠商選擇性增加， 因中部市場廠商能量 不足，易導致流標。 解決對策： 增加工程預算35萬、 延長工期30日	1
38	110DD00 122	特教科	教育局/市 立高中職/ 忠明高中	忠明高中臻 賢樓新增無 障礙升降設 備工程採購 案	5,000	30	25	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 8/18完成預算書圖審 查，已檢陳工程預算書 總表等文件至教育局 辦理經費動支。	落後原因： 8/18完成預算書圖審 查，已檢陳工程預算書 總表等文件至教育局 辦理經費動支。 解決對策： 俟教育局核定經費動 支後續辦上網公告作 業。	1

39	110DD00 124	工程科	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學綜合教學大樓暨海埔厝大樓D棟校舍耐震補強工程	12,305.412	70	69	-1		流廢標次數：1 期程修改次數：0 施工中，廠商合法申請展延工期15日，近日再發文教育局展延工期。	落後原因： 施工中，廠商合法申請展延工期15日，近日再發文教育局展延工期。 解決對策： 施工中，廠商合法申請展延工期15日，近日再發文教育局展延工期。	1
40	110DD00 159	體健科	教育局/國民小學/瑞穗國小	臺中市豐原區瑞穗國民小學110年度遊戲場汰換更新統包改善計畫	1,781.801	87	82	-5		流廢標次數：1 期程修改次數：0 新設遊具組立安裝、新設鞦韆組立安裝。	落後原因： 因全國遊戲場汰換更新改善工程發包作業時間接近，造成遊戲場安全地墊短缺，廠商無安全地墊可供施作以致施工進度落後。 解決對策： 廠商訂購之安全地墊預計9月初交貨，屆時督促廠商儘速施工以期趕上進度。	1
41	110DD00 165	體健科	教育局/國民小學/葫蘆墩國小	葫蘆墩國小110年度兒童遊戲場改善計畫	1,700	78	77	-1		流廢標次數：0 期程修改次數：0 工程進行中，舊有拆除遊具已搬離。	落後原因： 廠商欲施作之遊具、地墊尚未採購完成 解決對策： 監造單位已提供遊具、地墊商家名單，公文督促廠商儘速採購並進場施作	1
42	110DD00 180	國小科	教育局/國民小學/黃竹國小	臺中市太平區黃竹國民小學110年度改善學校及圖書室空間環境工程	2,000	40	30	-10		流廢標次數：0 期程修改次數：0 已於8/19上網招標公告，預計9/2進行第一次開標作業	落後原因： 等候動支函 解決對策： 於收到動支函即著手進行招標作業	2
43	110DD00 267	體健科	教育局/國民小學/陽明國小	陽明國小-公立國民小學兒童遊戲場	2,248	40	30	-10		流廢標次數：3 期程修改次數：0 110年7月13日、110	落後原因： 110年7月13日、110年8月4日、110年8	1

				改善計畫						年8月4日、110年8月11日辦理三次上網招標流標後，於110年8月17日召開校內流標檢討會議，會議決議修改設計、降低施工預算及增加工期，並於110年8月26日辦理第一次修正後第四次上網招標。	月11日辦理三次上網招標流標。 解決對策： 於110年8月17日召開校內流標檢討會議，會議決議修改設計、降低施工預算及增加工期，並於110年8月26日辦理第一次修正後第四次上網招標。	
44	110DD00 281	國小科	教育局/國民小學/永隆國小	永隆國小一期校舍西側廁所整修工程	5,140	40	30	-10		流廢標次數：2 期程修改次數：0 110年08月16日第2次流標	落後原因： 原物料及工資上漲，廠商投標意願不高 解決對策： 與建築師重新討論招標文件	1
45	110DD00 308	國中科	教育局/國民中學/梧棲國中	梧棲國中-110年度校園老舊設施整修工程	3,723.655	61	55	-6		流廢標次數：4 期程修改次數：0 外牆打除施工中	落後原因： 打工人數不足 解決對策： 儘速叫廠商補足工人	1