

113 年 10 月至 12 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	專管單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	臺中市豐原區安康段二期社會住宅新建工程	臺中市政府住宅發展工程處		開務聯合建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司	於高差 2 公尺以上之挑空天井等施工構台工作場所邊緣及電梯、管道間開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施、警示標誌，未符合規定。(扣 3 點)【M】(5.14.01.01)	3
2	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	臺中市政府地政局	內政部土地重劃工程處	台灣世曦工程顧問股份有限公司	義力營造股份有限公司	1. 混凝土養護不足，多處混凝土完成面有明顯裂紋，如 B2 橋面人行道混凝土充斥裂紋，其旁 L 型溝蓋面混凝土裂紋多。(扣 2 點)【M】(5.01.02) 2. (1)B1 橋梁右側欄杆下方混凝土基座未間隔施作伸縮縫；(2)B2 橋梁區間緣石未間隔施設伸縮縫；(3)40M-1 道路 TypeA 及 TypeB 擋土牆界面未留設伸縮縫。(扣 2 點)【M】(5.01.05)	4
3	113 年學生宿舍 1、2 樓廁所浴室、3 樓走廊整修工程	臺中市立臺中家事商業高級中等學校		山川建築師事務所	利成營造有限公司	工區廁所電線管路採 CD 軟管(非導電 E 管)材質有異。(扣 1 點)【M】(5.07.04.01)	1
4	光明國中-公立國民中小學老舊廁所整修工程	臺中市立光明國民中學		張揚東建築師事務所	嵩騰營造有限公司	(1)廁所內牆粉刷打底用砂未先行過篩，雜質過多，粉刷打底粗糙不平整，處理須再加強。(2)廁所內牆粉光不平整，且陽角位置施工草率，未以金屬角鋸刀於陽角修飾做出 R 角，請改善。缺失相片(7)(扣 2 點)【M】(5.08.02)	2

混凝土施工宣導事項



1. 混凝土養護應在表面浮水消失後即進行養護。
2. 混凝土養護可以麻布、不織布及灑水方式辦理，養護材料應直接覆蓋於混凝土表面並保持濕潤。



混凝土應進行整體粉光，並加以養護，防止裂縫產生。



依設計圖說單元與單元間之伸縮縫，於模板組立時，伸縮縫放置保麗龍填料(或圖說規定材料)，待澆置完成後，去除伸縮縫內填充料後，以填縫劑填補接縫處。



伸縮縫延伸一致並完全斷開，後續應確實依施工規範及圖說施作，並加強品質管控。